



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3444

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,132,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,059,935 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม สกกลิ่นเหม็น
- หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด
- ชั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน
- เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผงกั๊บบ อากาศไม่ถ่ายเท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม สกกลิ่นเหม็น
- หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด
- ชั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน
- เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผงกั๊บบ อากาศไม่ถ่ายเท

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซินฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัฒนาระบบระบายน้ำพาดาน ขนาด 16" หมุนได้ 360 องศา พร้อมสวิทช์โรตารี จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินขั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1302 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ค. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 พ.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 8 พ.ค. 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,059,935 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3444

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,132,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,059,935 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม สังกั้นเหม็น
- หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด
- ชั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน
- เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผนังทึบ อากาศไม่ถ่ายเท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สุขภัณฑ์ชำรุด รั่วซึม สังกั้นเหม็น
- หลังคาหลุดร่วง รั่วซึม ฝ้ากันสาดหลุดร่วง โคมไฟชำรุด
- ชั้นบันไดทรุดตัว แยกออกจากพื้นอาคารเรียน
- เพื่อการระบายอากาศ เนื่องจากเป็นห้องดนตรี ผนังทึบ อากาศไม่ถ่ายเท

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซินฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัฒนาคอมพิวเตอร์แบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 16" หมุนได้ 360 องศา พร้อมสวิทช์โรตารี จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1302 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ค. 62
 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 พ.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 8 พ.ค. 2562
 4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,059,935 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

