



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม

รหัสโครงการ... : 50130000-3474

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 377,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 377,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนเชิงรุกชาติไม่สะดวก
- วัสดุ น้ำทิ้ง ระบายออกสู่อ่างระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนเชิงรุกชาติไม่สะดวก
- วัสดุ น้ำทิ้ง ระบายออกสู่อ่างระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย
2. ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องน้ำนักเรียนชาย
3. ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำคำเพื่อทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม เลขที่ กท 5203/1245 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.พ. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารราชวดี) ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 36 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/>		
	- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด		
	<input type="checkbox"/> - เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารสุพรรณิกัร) ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 44 ม. จำนวน 1 หลัง		
	- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด		
	<input type="checkbox"/> - เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน		
	<input type="checkbox"/> 3. ปรับปรุงบริเวณ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> - ปรับปรุงประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2 x 6 ม. พร้อมรางเลื่อน ตามแบบ มร. 28/2561		
	จำนวน 1 บาน		
	<input type="checkbox"/> - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ตามแบบ มร. 29/2561		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ยาวประมาณ 12 ม.

4. ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ

- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 377,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม

รหัสโครงการ... : 50130000-3474

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 377,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 377,340 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เสาะงเดิมมีความสูง เด็กนักเรียนเจริญงาติไม่สะดวก
- วัสดุบ้ำน้ำทั้ง ระบายออกสู่บ่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เสาะงเดิมมีความสูง เด็กนักเรียนเจริญงาติไม่สะดวก
- วัสดุบ้ำน้ำทั้ง ระบายออกสู่บ่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย
2. ปรับปรุงพื้นหน้าห้องน้ำนักเรียนชาย
3. ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำค้ำเพื่อทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม เลขที่ กท 5203/1245 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 18 ก.พ. 62

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562

4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม

1. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารราชวติ) ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 36 ม. จำนวน 1 หลัง

- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งบิ๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด

- เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน

2. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารสุพรรณิการ์) ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 44 ม. จำนวน 1 หลัง

- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งบิ๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน
- 3. ปรับปรุงบริเวณ
- ปรับปรุงประตูรั้วสถานเลสบานเลื่อน ขนาด 2 x 6 ม. พร้อมรางเลื่อน ตามแบบ มร. 28/2561
จำนวน 1 บาน
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ตามแบบ มร. 29/2561
ยาวประมาณ 12 ม.

4. ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ

- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 377,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

