



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 487,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 486,525 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน
2. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนอาคาร 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำค่าเพื่อทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1242 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาลงวันที่ 20 มี.ค. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้		
	1. <input type="checkbox"/> ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ก.ิงไม้ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 32 ม. จำนวน 1 หลัง		
	2. <input type="checkbox"/> ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มอีก 1 จุด		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02		
	พร้อมข้อมมิวพื้นเดิม จำนวน 2 บ่อ		
	<input type="checkbox"/> - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมข้อมมิวพื้นเดิม		
	ยาวประมาณ 10 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 486,525 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู่

รหัสโครงการ... : 50130000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 487,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 486,525 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นให้มีระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน
2. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนอาคาร 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำคำเพื่อทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู่ เลขที่ กท 5203/1242 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 62		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู่		
	1. <input type="checkbox"/> ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล.กึ่งไม้ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 32 ม. จำนวน 1 หลัง		
	2. <input type="checkbox"/> ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มอีก 1 จุด		
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02		
	พร้อมข้อมือผิวพื้นเดิม จำนวน 2 บ่อ		
	<input type="checkbox"/> - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมข้อมือผิวพื้นเดิม		
	ยาวประมาณ 10 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 486,525 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

