



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,987,996 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. สร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง

2. สร้างบ่อและท่อระบายน้ำชนิดกลม

3. ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสแตนเลส

- บั้มอัตโนมัติแรงดันคงที่แบบหลายใบพัด

- พัดลมระบายอากาศ 10 ชุด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอกทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างผูกเสาเหล็ก ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : เทคานแล้ว ปัจจุบันช่างยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างวางท่อระบบสุขาภิบาลและเทพื้น ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างฉาบผนังและติดตั้งโครงหลังคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทาสี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1509 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 2. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 6 มี.ค. 63 ตรวจรับงานวันที่ 14 ก.ย. 63
- 4. ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ปริมาณงาน
 - 1. สร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ค.ส.ล. ขนาด 4.5 x 14.5 ม. จำนวน 1 หลัง
 - 2. สร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมปรับสภาพพื้นเดิม ยาวรวมประมาณ 30

ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,987,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,987,996 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. สร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง
- 2. สร้างบ่อและท่อระบายน้ำชนิดกลม
- 3. ครุภัณฑ์
 - ถังน้ำแบบสแตนเลส
 - บั้มอัตโนมัติแรงดันคงที่แบบหลายใบพัด
 - พัดลมระบายอากาศ 10 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างผูกเสาเหล็ก ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : เทคานแล้ว ปัจจุบันช่างยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างวางท่อระบบสุขาภิบาลและเทพื้น ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างฉาบผนังและติดตั้งโครงหลังคา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทาสี
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1509 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62
 2. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563
 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 6 มี.ค. 63 ตรวจรับงานวันที่ 14 ก.ย. 63
 4. ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ปริมาณงาน
 1. สร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ค.ส.ล. ขนาด 4.5 x 14.5 ม. จำนวน 1 หลัง
 2. สร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมปรับสภาพพื้นเดิม ยาวรวมประมาณ 30 ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,987,996 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
 รหัสโครงการ... : 50130000-3564 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,150,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,987,996 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบัวรุ่ง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. สร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง
- 2. สร้างบ่อและท่อระบายน้ำชนิดกลม
- 3. ครุภัณฑ์
 - ถังน้ำแบบสแตนเลส
 - บั้มอัตโนมัติแรงดันคงที่แบบหลายใบพัด
 - พัดลมระบายอากาศ 10 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : ลงนามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างผูกเสาคเหล็ก ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : เทศานแล้ว ปัจจุบันช่างยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างวางท่อระบบสุขาภิบาลและเทพื้น ค.ส.ล.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างฉาบผนังและติดตั้งโครงหลังคา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทาสี	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1509 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 6 มี.ค. 63 ตรวจรับงานวันที่ 14 ก.ย. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ปริมาณงาน		
	1. สร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ค.ส.ล. ขนาด 4.5 x 14.5 ม. จำนวน 1 หลัง		
	2. สร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมปรับสภาพพื้นเดิม ยาวรวมประมาณ 30 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,987,996 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,987,996 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรีชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. สร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง

2. สร้างบ่อและท่อระบายน้ำชนิดกลม

3. ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบสแตนเลส

- ปัมพ์อัตโนมัติแรงดันคงที่แบบหลายใบพัด

- พัดลมระบายอากาศ 10 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างผูกเสนาเหล็ก ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : เทศานแล้ว ปัจจุบันช่างยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : อยู่ระหว่างวางท่อระบบสุขาภิบาลและเทพื้น ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างฉาบผนังและติดตั้งโครงหลังคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งสุขภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทาสี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เลขที่ กท 5203/1509 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62 2. สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 6 มี.ค. 63 ตรวจรับงานวันที่ 14 ก.ย. 63 4. ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ปริมาณงาน 1. สร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ค.ส.ล. ขนาด 4.5 x 14.5 ม. จำนวน 1 หลัง 2. สร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมปรับสภาพพื้นเดิม ยาวรวมประมาณ 30 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,987,996 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

