



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

รหัสโครงการ... : 50130000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 513,962 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ารั้วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด

- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ารั้วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด

- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น

2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดบำเพ็ญเหนือ เลขที่ กท 5203/1450 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62

2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63

4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13x24 ม. จำนวน 1 หลัง

- ปรับปรุงหลังคาอาคาร เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.

- ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงรอยต่ออาคารพร้อมซ่อมแซมกัลบัสติน 1 งาน

- ติดตั้งชุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 35 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 513,962 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ

รหัสโครงการ... : 50130000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 513,962 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตมโนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น
2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดป่าเพ็ญเหนือ เลขที่ กท 5203/1450 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13x24 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับแต่งรอยต่ออาคารพร้อมซ่อมแซมกลับคืน 1 งาน		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ติดตั้งชุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 35 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 513,962 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ

รหัสโครงการ... : 50130000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 513,962 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมโนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น
2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดป่าเพ็ญเหนือ เลขที่ กท 5203/1450 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13x24 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ปรับแต่งรอยต่ออาคารพร้อมซ่อมแซมกัลบคิน 1 งาน		
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - ติดตั้งชุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 35 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 513,962 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ

รหัสโครงการ... : 50130000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 513,962 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึ่งเกิดจากหลังคาชำรุด
- เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น
2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดบำเพ็ญเหนือ เลขที่ กท 5203/1450 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13x24 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ปรับปรุงหลังคาอาคาร เนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารเรียน จำนวน 1 งาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> - ปรับแต่งรอยต่ออาคารพร้อมซ่อมแซมกลับคืน 1 งาน		
	<input type="checkbox"/> - ติดตั้งชุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 35 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 513,962 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

