



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

รหัสโครงการ... : 50130000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 507,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 359,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอกทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดแสนสุข เลขที่ กท 5203/1431 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 16 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,105 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 359,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

รหัสโครงการ... : 50130000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 507,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 359,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดแสนสุข เลขที่ กท 5203/1431 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62

2. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63

4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 16 ม. จำนวน 1 หลัง

- ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,105 ตร.ม.

- ทาสีน้ำอะคริลิคผ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.

2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง

- ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.

- ทาสีน้ำอะคริลิคผ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 359,860 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข

รหัสโครงการ... : 50130000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 507,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 359,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ;วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดแสนสุข เลขที่ กท 5203/1431 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 16 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,105 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 359,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข





รหัสโครงการ...





: 50130000-3568





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 507,500 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 359,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงวัดแสนสุข เลขที่ กท 5203/1431 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 9 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข		
	1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 16 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,105 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 790 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,650 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะครีลิคฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 359,860 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

