



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 784,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 549,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1418 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาคู้		
	ปริมาณงาน		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 2,000 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,600 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 40 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,850 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,550 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อประตูห้องเรียนเดิม พร้อมติดตั้งประตูยูวีวีซี		
	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ครบชุด จำนวน <input type="checkbox"/> 10 บาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 549,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 784,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 549,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1418 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาคู้		
	ปริมาณงาน		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 2,000 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,600 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 40 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,850 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,550 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อประตูห้องเรียนเดิม พร้อมติดตั้งประตูยูวีวีซี		
	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ครบชุด จำนวน <input type="checkbox"/> 10 บาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 549,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 784,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 549,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอกำหนดสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1418 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาคู้		
	ปริมาณงาน		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 2,000 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,600 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 40 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,850 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,550 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อประตูห้องเรียนเดิม พร้อมติดตั้งประตูยูวีวีซี		
	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ครบชุด จำนวน <input type="checkbox"/> 10 บาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 549,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 784,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 549,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดซ่อมทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก
- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพใหม่ไม่ดูทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น 1 หลัง
2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 หลัง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1418 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 10 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาคู้		
	ปริมาณงาน		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 2,000 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,600 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 40 ม. จำนวน 1 หลัง		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีผนังภายใน-ภายนอก อาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,850 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานอาคารเรียน เนื้อที่ประมาณ <input type="checkbox"/> 1,550 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อประตูห้องเรียนเดิม พร้อมติดตั้งประตูยิววีซี		
	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ครบชุด จำนวน <input type="checkbox"/> 10 บาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 549,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

