



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50130000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรษา วราเกษม

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในพื้นที่เขตมีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัย ตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัด การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงในความรับผิดชอบของเขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ตรอก ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึง และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ตรอก ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึง และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าและได้จัดส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายติดตั้งจำนวน 20 ดวง เป้าหมายซ่อมแซมจำนวน 300 ดวง การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม เดือนตุลาคม จำนวน 153 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 101 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 135 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 149 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 131 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 132 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 54 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 147 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 136 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 149 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 92 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม จำนวน 120 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

