



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่น

รหัสโครงการ... : 50140000-3584

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชา พักกง โทร.6860 รายงาน ฝ่ายโยธา เจ้าภาพโครงการ ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อุษณา มณีฉลว โทร. 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวและเพิ่มความหนาแน่นขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้นในขณะที่พื้นที่สีเขียวลดลง ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง ประสบปัญหาหมอกพิษทางน้ำเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากประชาชนได้ปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงมาเป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้วิธีการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียให้เจือจางหรือทุเลาลงไปได้ โดยธรรมชาติแล้วแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ มีศักยภาพในการฟอกสิ่งสกปรกและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับคืนมาด้วยตัวเองอย่างช้าๆ จนกลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมได้ จะเห็นได้จากในอดีตที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง ปัญหาน้ำเน่าเสียไม่มีอะไรรุนแรงมากนัก เพราะเมื่อน้ำเสียถูกปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองในปริมาณน้อยก็จะมีเวลาฟอกตัวเองได้จนมีคุณภาพระดับหนึ่ง

ด้วยสำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นเขตทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะ มีพื้นที่ 123.9 ตารางกิโลเมตร มีคลองในพื้นที่ 62คลอง รวมความยาวประมาณ ๑๖๐.๗๑ กม. ใหญ่เป็นอันดับสองของกรุงเทพมหานคร คลองประเวศบุรีรัมย์เป็นคลองสายหลักที่เชื่อมจากคลองพระโขนง กับแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และในพื้นที่เขตลาดกระบังคลองประเวศบุรีรัมย์ มีความยาว 20,200 เมตร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นให้เกิดความสวยงาม
2. เพื่อให้บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นเกิดความสะอาด
3. เพื่อให้บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นให้เกิดความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นให้เกิดความสวยงาม
- 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นให้เกิดความสะอาด
- 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่นให้เกิดความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความส า เร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักต่างๆ และสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ฝ่ายปกครองจัดเรือตรวจการณ์โดยนายวิชา พักกง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายเอกพันธ์ อุดมเพชร และนายนาริน บุญเกษม ร่วมสำรวจคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่น สรุปรายงานส่งสน.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : นายนาริน บุญเกษม และนายเอกพันธ์ อุดมเพชร ดำเนินการวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองประเวศบุรีรัมย์และคลองสองต้นนุ่น แจกจ่ายป้ายบอก, โยธา, สิ่งแวดล้อมฯ, รักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ที่ประชุมผู้บริหารเขตติดตามผลการดำเนินการแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : ผช.ผอ.2 จัดประชุมกลุ่มย่อยกำกับติดตามการดำเนินการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : รมรณรงค์การจัดการมูลฝอยชุมชนริมคลอง สํารวจไฟฟ้า ทางเดินริมคลอง สะพานข้ามคลอง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ประสานวัดลานบุญ วัดปากบึง ทำจุดเช็คอิน สนน.เก็บขยะในลำคลอง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : สนน. สจศ. สยป.ร่วมกับสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสองต้นนุ่น	
	สำรวจและวางแผนการสร้างจุดเช็คอินวัดปากบึงและวัดลานบุญ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : พัฒนาวัดลานบุญและร.วัดปากบึงเป็นจุดเช็คอิน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : สร้างจุดเช็คอินบริเวณร.วัดปากบึงและวัดลานบุญ แล้วเสร็จรอกำหนดพิธีเปิดจุด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 :	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

