



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| | - พื้นที่รื้อล้างทางถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้า พื้นที่จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 24 ตรว. - พื้นที่รื้อล้างข้างบึง คาลเท็ก พื้นที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 19.14 ตรว. - พื้นที่รื้อล้างตรงข้ามวัดลานบุญ พื้นที่จำนวน 4 ไร่ 38.14 ตรว. - พื้นที่รื้อล้างข้างซอยลาดกระบัง 16 พื้นที่จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 87.27 ตรว. | | |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/05/2564 : | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/06/2564 : | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/07/2564 : | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/08/2564 : | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2564 : - พื้นที่เกษตรกรรมตรงข้ามซอยร่มเกล้า 27 จำนวน 80 ไร่ 3 งาน 62.25 ตรว. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

