



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคอลงลำไทรสู่ชุมชนน่ายู่

รหัสโครงการ... : 50150000-3323

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรวุฒิ ดุงเมืองแมน โทร.7359

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอก พิจารณาคัดเลือกพัฒนาคอลงลำไทร ซึ่งเป็นคลองที่มีประชากรอาศัยอยู่ริมคลองและใช้ประโยชน์จากคลอง และเป็นคลองที่ไหลผ่านชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตติ์กว่า โรงเรียน มัสยิด หมู่บ้านจัดสรร โดยสภาพคลองในปัจจุบันมีความยาว 1,600 เมตร ความกว้าง 10 - 30 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 50 เซนติเมตร และได้จัดการประชุมร่วมกับหุ้นส่วนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการและดูแลรักษาคลองลำไทร 2 ครั้ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาคอลงลำไทรไม่ให้มีขยะ วัชพืช และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- 2.2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคลอง
- 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตติ์กว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ประชาชนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะตามองค์ความรู้ที่สำนักงานเขตได้ให้การอบรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายขยะทุกประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งจะไม่มีขยะและวัชพืชในคูคลองอย่างต่อเนื่อง
- 3.2 ผู้บุกรุกให้ความร่วมมือในการรื้อถอนโดยสำนักงานเขตให้การสนับสนุน
- 3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม โดยประชาชนในชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร รวมทั้งจุด Check in
- 3.4 ให้ชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตติ์กว่าพัฒนาเป็นชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

1.6 สับสนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ตัวชี้วัดส่งให้คณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : เริ่มดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการขุดคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ดำเนินตรวจการรูกกล้าพื้นที่สาธารณะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสา 50 เขต 50 คลอง ผู้บริหารเขต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดคลองลำไทร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา , ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่เจรจากับประชาชนในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกแนวริมคลองลำไทร เพื่อจัดระเบียบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการพัฒนาคอลงลำไทรสู่ชุมชนน่ายู่ (Best service)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ตรวจ คลองลำไทรคลองลำไทรเพื่อเจรจากับเจ้าของบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างที่รูกกล้าเข้ามาในพื้นที่สาธารณะบริเวณลำคลอง โดยได้ขอความร่วมมือให้รื้อถอนตามกฎหมาย ซึ่งทางสำนักงานเขตจะเข้ามาช่วยในการรื้อถอนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรูกำลังพื้นที่สาธารณประโยชน์แนวคลองลำไทรแขวงโคกแฝด ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนรับทราบและยินดีที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวทันที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดคลองโดยผู้รับเหมา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียน แกะไขและซ่อมแซมไฟทางให้สว่างตลอดทาง จัดกิจกรรมจำหน่าย"สินค้าวัดใจผู้ซื้อ" และชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตักกวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียน จัดกิจกรรมจำหน่าย"สินค้าวัดใจผู้ซื้อ" และชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตักกวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสวนพืชผักสมุนไพรหมุนเวียนและชุมชนสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ตามวิถีชุมชนแผ่นดินทองคอยรูตักกวา จัดกิจกรรมจำหน่าย "ร้านค้าแลกลใจ" อย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

