



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสวน 15 นาที เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-6454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรพันธ์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบาย สวน 15 นาที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น

ในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโครงการดังกล่าว

สำนักงานเขตหนองจอกจึงได้สำรวจและปรับปรุงที่ว่างสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแล เป็นสวน 15 นาที

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นตามนโยบายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดฝุ่นและมลพิษให้กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของประชาชนทั่วไป

3. เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการสร้างสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตหนองจอก อย่างน้อย 1 แห่ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/01/2566 : ดำเนินการสำรวจและออกแบบที่สาธารณะประโยชน์ ขนาด 5 ไร่ บริเวณถนนเลียบริมช.21 แขวงโคกแฝด เป็นสวน 15 นาที

โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ร้อยละ 40 แปลงสาธิตปลูกพืชไร่ ไม้ดอก ทำปุ๋ย ร้อยละ 25 ศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย ร้อยละ 20

แปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 10 และพื้นที่ถนนให้สัญจร ร้อยละ 5

ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที บริเวณถนนเลียบริมช.21 และพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างสวน 15 นาที

เพิ่มบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (โคกบ่อยาว) ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝั่งเหนือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที และขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนเลียบริมช.21

เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที และขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนเลียบริมช.21 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15

นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15

นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที

แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที

แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปลูกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการเพิ่มสวน 15 นาที่ ได้ จำนวน 3 แห่ง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสวน 15 นาที่ เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-6454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิตติชัย ถาวรนนท์ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบาย สวน 15 นาที่ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น ในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตหนองจอกจึงได้สำรวจและปรับปรุงที่ว่างสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแล เป็นสวน 15 นาที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นตามนโยบายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดฝุ่นและมลพิษให้กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการสร้างสวน 15 นาที่ ในพื้นที่เขตหนองจอก อย่างน้อย 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/01/2566 : ดำเนินการสำรวจและออกแบบที่สาธารณะประโยชน์ ขนาด 5 ไร่ บริเวณถนนเลียบริยวารี ซ.21 แขวงโคกแฝด เป็นสวน 15 นาที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกกกำลังกาย ร้อยละ 40 แปลงสาธิตปลูกพืชไร่ ไม้ดอก ทำปุ๋ย ร้อยละ 25 ศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย ร้อยละ 20 แปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 10 และพื้นที่ถนนให้สัญจร ร้อยละ 5 ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละพื้นที่กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที่ บริเวณถนนเลียบริยวารี ซ.21 และพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างสวน 15 นาที่ เพิ่มบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (โคกบ่อยาว) ภูมิตรไม้ตรี แขวงคูฝั่งเหนือ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที่ และขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนเลียบริยวารี ซ.21 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์สวน 15 นาที่ และขอติดตั้งระบบสาธารณูปโภคบริเวณถนนเลียบริยวารี ซ.21 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที่ แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่ม ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้สวน 15 นาที่				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและปลูกต้นไม้		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการเพิ่มสวน 15 นาที ได้ จำนวน 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

