



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล

รหัสโครงการ... : 50160000-3189

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 690,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 539,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพสึของโรงเรียน และรางน้ำที่หลุดร่อน รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุด ให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในการใช้งาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เนื่องจากสภาพสึโรงเรียนมีสภาพเก่า สึหลุดร่อน ทำให้มีมลภาวะที่ไม่ดีต่อนักเรียน
2. รางน้ำรั่ว และหลุดร่อน อาจเกิดอันตราย หรือตกลงได้
3. ปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร 1 และ 2
2. งานรางระบายน้ำฝน
3. ปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการวันที่ 23 ก.ย.62 ประกาศผลผู้เสนอราคา วันที่ 16 ต.ค.62 ขออนุมัติจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค. 62, รอดตรวจร่างสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 16 ต.ค.62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเตรียมเข้าพื้นที่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องที่ปรับปรุง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสีภายใน ภายนอก อาคาร 1 และ 2 แล้วเสร็จ เปลี่ยนรางระบายน้ำแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทำระบบไฟฟ้า อาคาร 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/05/2563 : ติดตั้งหน้าต่างกรอบอลูมิเนียมห้องน้ำ อาคาร 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2563 : ทาสีภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ งานรางระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ ปรับปรุงห้องน้ำชายแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 มิ.ย.63 ตรวจรับงานวันที่ 8 มิ.ย.63 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 539,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

