



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร์

รหัสโครงการ... : 50160000-3192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 435,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 434,196 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริรัตน์ โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัย และลดฝุ่นละอองจากสีที่หลุดร่อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เป็นอันตรายต่อนักเรียน
- 2.สีหลุดร่อน ทำให้เกิดฝุ่น เป็นอันตรายกับระบบหายใจ
- 3.ปรับปรุงระบบน้ำทิ้ง ภายในโรงอาหาร
4. หลังคามีน้ำรั่ว
- 5.พื้นหน้าห้องน้ำอนุบาลทรุดตัว และกระเบื้องแตก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปูกระเบื้องห้องพยาบาลและห้องเรียนอนุบาล 2/2
2. ทาสีภายใน อาคาร 3
3. ติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร 1
4. ปูพื้นกระเบื้อง อาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ วันที่ 23 ก.ย.62 ประกาศผลผู้เสนอราคา 25 ต.ค.62 ขออนุมัติจัดจ้าง วันที่ 25 ต.ค.62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลผู้เสนอราคาและอนุมัติจัดจ้างวันที่ 25 ต.ค.62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ดำเนินการทำโครงหลังคา เนื้อที่ 56 ตร.ม. ทำโครงผนัง เนื้อที่ 19 ตร.ม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานสีภายนอก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องเรียนอนุบาลแล้วเสร็จ ทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 แล้วเสร็จ ปรับปรุงอาคารเรียน 1 แล้วเสร็จ ส่งงาน 5 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 11 มีนาคม 2563 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 434,196 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

