



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าวัดลาดพลู จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนตากสิน-เพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50160000-3241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,980,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,173,544 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองดังกล่าวยังไม่มีเขื่อน หรือรางระบายน้ำ

ดังนั้นเพื่อป้องกันการบุกรุกและเพื่อการระบายน้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตามแบบ RW 02/2562 กว้างประมาณ 4.00 ม.หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 8-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 ต.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ผู้รับจ้างวางหนังสือค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างวางหนังสือค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เชินสัญญาวันที่ 5 กพ.64 ผู้รับจ้างตรวจสอบหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ตอกเสาเข็ม ประมาณ 30 ม. ปรับระดับดินท้องรางระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการผูกเหล็ก เทพื้นเข้าแบบ เทผนัง ประมาณ 30 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ตอกเข็ม เพิ่ม 40 ม. รวม 70 ม. ผูกเหล็ก เทพื้นเข้าแบบ เทผนัง เพิ่มประมาณ 40 ม.รวม 70 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ตอกเข็มแล้วเสร็จ 97 ม. งานผูกเหล็ก เทพื้นเข้าแบบ เทผนังแล้วเสร็จ 97 ม. งานเทพื้นทางเดิน ผูกเหล็กเข้าแบบประมาณ 50 % งานประกอบราวกันตกการติดตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : งานเทพื้นทางเดินแล้วเสร็จ งานติดตั้งราวกันตกแล้วเสร็จ งานติดตั้งบันไดแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 12 ก.ค.64 ตรวจสอบงานวันที่ 15 ก.ค.64 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : เบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

