



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

รหัสโครงการ... : 50160000-3252

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,268,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,754,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริรัตน์ โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่มีหลังคาโดมด้านข้างอาคารเรียนจะเป็นสนามเด็กเล่น และเวทีการแสดงความสามารถนักเรียน ถ้าไม่ทำหลังคาโดม
นักเรียนจะร้อนมาก ทำให้เจ็บป่วยได้ และห้องน้ำไม่เพียงพอ สถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน ป้ายโรงเรียนชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สอยอาคารเรียนหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยจะไม่เจ็บป่วย และมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับนักเรียน

รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน และจำเป็นต้องมีโรงอาหารและสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หลังคาโดม
2. ห้องน้ำนักเรียน
3. โรงอาหาร
4. ป้ายชื่อโรงเรียน
5. งานครุภัณฑ์โรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 9-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรออนั่งสีอวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและรออนั่งสีอวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่วางผัง ทำรั้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : กั้นห้องส่วนโรงอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ทำรั้วและป้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : แก้ไขแบบและสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ขออนุมัติขยายเวลา ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารแล้วเสร็จ และป้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการสร้างหลังคาโดม 90% ห้องน้ำ 90%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : หลังคาโดมแล้วเสร็จ ห้องน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,754,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

รหัสโครงการ... : 50160000-3252

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,268,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,754,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณณ์ โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริรัตน์ โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่มีหลังคาโดมด้านข้างอาคารเรียนจะทำให้เป็นสนามเด็กเล่น และเวทีการแสดงความสามารถนักเรียน ถ้าไม่ทำหลังคาโดม
นักเรียนจะร้อนมาก ทำให้เจ็บป่วยได้ และห้องน้ำไม่เพียงพอ สถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน บ้ายโรงเรียนชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สอยอาคารเรียนหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยจะไม่เจ็บป่วย และมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับนักเรียน

รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน และจำเป็นต้องมีโรงอาหารและสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หลังคาโดม
2. ห้องน้ำนักเรียน
3. โรงอาหาร
4. บ้ายโรงเรียน
5. งานครุภัณฑ์โรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 9-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่วางผัง ทำรั้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : กั้นห้องส่วนโรงอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ทำรั้วและบ้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : แก้ไขแบบและสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ขออนุมัติขยายเวลา ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารแล้วเสร็จ และบ้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการสร้างหลังคาโดม 90% ห้องน้ำ 90%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : หลังคาโดมแล้วเสร็จ ห้องน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบงานวันที่ 6 สิงหาคม 2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,754,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

รหัสโครงการ... : 50160000-3252

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,268,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,754,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณณ์ โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริรัตน์ โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่มีหลังคาโดมด้านข้างอาคารเรียนจะทำเป็นสนามเด็กเล่น และเวทีการแสดงความสามารถนักเรียน ถ้าไม่ทำหลังคาโดม นักเรียนจะร้อนมาก ทำให้เจ็บป่วยได้ และห้องน้ำไม่เพียงพอ สถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน ป้ายโรงเรียนชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สอยอาคารเรียนหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยจะไม่เจ็บป่วย และมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับนักเรียน

รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน และจำเป็นต้องมีโรงอาหารและสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หลังคาโดม
2. ห้องน้ำนักเรียน
3. โรงอาหาร
4. ป้ายชื่อโรงเรียน
5. งานครุภัณฑ์โรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 9-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่วางผัง ทำรั้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : กั้นห้องส่วนโรงอาหาร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ทำรั้วและป้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : แก้ไขแบบและสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ขออนุมัติขยายเวลา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารแล้วเสร็จ และย้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2564 : ดำเนินการสร้างหลังคาโดม 90% ท่อน้ำ 90%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/08/2564 : หลังคาโดมแล้วเสร็จ ท่อน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,754,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

รหัสโครงการ... : 50160000-3252

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,268,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,754,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริศณั โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริรัตน์ โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่มีหลังคาโดมด้านข้างอาคารเรียนจะเป็นสนามเด็กเล่น และเวทีการแสดงความสามารถนักเรียน ถ้าไม่ทำหลังคาโดม นักเรียนจะร้อนมาก ทำให้เจ็บป่วยได้ และท่อน้ำไม่เพียงพอ สถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน บ้ายโรงเรียนชำรุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สอยอาคารเรียนหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยและไม่เจ็บป่วย และมีท่อน้ำเพียงพอสำหรับนักเรียน

รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน และจำเป็นต้องมีโรงอาหารและสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หลังคาโดม
2. ท่อน้ำนักเรียน
3. โรงอาหาร
4. บ้ายชื่อโรงเรียน
5. งานครุภัณฑ์โรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 9-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรออนั่งสีอวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและรออนั่งสีอวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่วางผัง ทำรั้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : กั้นห้องส่วนโรงอาหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ทำรั้วและย้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : แก้ไขแบบและสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2564 : ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารแล้วเสร็จ และย้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ดำเนินการสร้างหลังคาโดม 90% ท่อน้ำ 90%		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : หลังคาโดมแล้วเสร็จ ท่อน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,754,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

