





รายงานครั้งที่ 6







ประเด็นยุทธศาสตร์











รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : - ซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 ม. เนื้อที่ 96 ตร.ม.  
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 15 บ่อ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : -ขุดวางท่อระบายน้ำและบ่อพักเพิ่มเติมอีก 162 ม. รวมเป็น 552 ม.  
 -สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร จำนวน 41 บ่อ รวมเป็น 56 บ่อ  
 -สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ 2,932 ตร.ม.  
 -สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 1 บ่อ  
 ส่งงานวันที่ 28 ก.ย. 66 ตรวจรับงาน 29ก.ย. 66 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,108,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

