



หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชนาสิน โทธ.5064

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร. 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานเขตคลองสาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายโยธา งานบำรุงรักษาซ่อมแซม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงซอยลาดหญ้า 1 จากต้นซอย ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 33 และจากบริเวณบ้านเลขที่ 45 ถึงซอยอิสรภาพ 5 เป็นเงิน 392,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากผิวทางมีสภาพชำรุด ไม่สม่ำเสมอ จึงปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรและใช้เส้นทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ช่วง A- รื้อผิวทางลาดยางเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.- บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.- เท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 356.62 ตร.ม.ช่วง B- รื้อผิวทางลาดยางเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.- บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.- เท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 Wearing Course ความหนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขอบความเห็นชอบแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : หาตัวผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ขออนุมัติจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ขออนุมัติเงินงวด และส่งตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : เริ่มดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ก.พ.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.- เท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 341,988 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยลาดหญ้า 1 จากต้นซอยถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 33 และจากบริเวณบ้านเลขที่ 45 ถึงซอยอิสรภาพ 5

รหัสโครงการ... : 50170000-6985

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 392,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชนาสิน โทธ.5064

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร. 02-224-2999

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานเขตคลองสาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายโยธา งานบำรุงรักษาซ่อมแซม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงซอยลาดหญ้า 1 จากต้นซอย ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 33 และจากบริเวณบ้านเลขที่ 45 ถึงซอยอิสรภาพ 5 เป็นเงิน 392,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงพื้นผิวทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : หาตัวผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ขออนุมัติจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : ขออนุมัติเงินงวด และส่งตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : เริ่มดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : บดอัดชั้นพื้นทางเดิม 95 % MOD.ASSHTO.MIN. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม.- เทท PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 407.42 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 341,988 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

