



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม 7

รหัสโครงการ... : 50180000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,094,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชีษฐ์ สุวรรณมาโจ 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองต้นไทรเป็นคลองที่รับน้ำจากถนนเพชรเกษม และบ้านเรือนประชาชน ในซอยเพชรเกษม 7 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกใหญ่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณดำเนินการปักหลักแนวเขตคลองต้นไทร จึงทำให้ทราบแนวเขตคลองแล้ว ดังนั้นการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้ระบายน้ำในคลองต้นไทร และคลองที่เชื่อมต่อสามารถระบายน้ำ และถ่ายเทน้ำออกสู่คลองบางกอกใหญ่ได้สะดวกเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
2. เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลอง
3. เพื่อปรับปรุงคลองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต
4. เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะของประชาชน
5. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองต้นไทร ยาวประมาณ 545 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากถนน และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงระบายน้ำได้สะดวกเร็ว อีกทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรุกล้ำคู คลองสาธารณะ ตลอดจนช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- รื้อสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมขนทิ้งพื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม.
- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.รับพื้นทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 70 ชุด
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 545 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 10 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ สยป.7/51 ยาวประมาณ 272 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจากตลง 8)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP และแบบรูปรายงานการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ซื้อแบบ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ เพื่อประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจ้างและประกาศร่าง E-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศ E-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2563 : ขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา และขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงบประมาณจากเงินยืมสะสม เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงบประมาณจากเงินยืมสะสม เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 ระยะเวลาตามสัญญา 240 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

