



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3

รหัสโครงการ... : 50180000-3307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,095,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,878,006 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชัย สุวรรณมาโจ โทร.5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากซอยเพชรเกษม 4 มีผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ขาดเสียหายเป็นแห่ง ๆ ตลอดแนว ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพราบเรียบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของยานพาหนะที่สัญจรไปมา และเป็นการเพิ่มคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 ยาวประมาณ 1,079 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- รื้อผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม.
- รื้อพื้นฐานลูกรังเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ประมาณ 74 ลบ.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลมในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 171 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 24 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวีตามแบบ ท.03/41 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 110 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.ตีตราสีหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 488 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างวางคำประกันงาน กำหนดลงนามสัญญาจ้าง 27 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา ความคืบหน้าของเนื้อหา ร้อยละ 10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้อหาในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามเนื้อหาในสัญญา ผลความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 35		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ตรวจสอบงานและรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,878,006 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

