



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ

รหัสโครงการ... : 50180000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,906,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ตักศิลาตานนท์ 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมีรายละเอียดดำเนินงานดังนี้

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม ตามแบบ สบญ.10/63 พื้นที่ 224 ตร.ม.
- สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาวประมาณ 108 ม.
- งานระบบไฟฟ้า 1 แห่ง
- งานปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. เคลือบพื้นด้วย PU Coating หนา 1.5 ม. พื้นที่ประมาณ 520 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการปรับปรุงโรงเรียน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการจัดทำราคากลาง เพื่อประกาศประกวดราคา E-bidding			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการจัดทำราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการเสนอราคา , รอเอกสารปริมาณงาน BOQ จากบริษัทฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปรับลดและชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินการก่อนนี้ อยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 17/9/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างรอสำนักงานงบประมาณอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้รับอนุมัติจากสภาให้ดำเนินการโครงการต่อ โดยกันเงินแบบลื้อมปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

