



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ต่อจากของเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 31

รหัสโครงการ... : 50180000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,893,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระชีษฐ์ สุวรรณมณี 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากคลองต้นไทรเป็นคลองที่รับน้ำจากถนนเพชรเกษม และบ้านเรือนประชาชน ในซอยเพชรเกษม 7 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกใหญ่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณดำเนินการปักหลักแนวเขตคลองต้นไทร จึงทำให้ทราบแนวเขตคลองแล้ว ดังนั้นการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้ระบายน้ำในคลองต้นไทร และคลองที่เชื่อมต่อสามารถระบายน้ำ และถ่ายเทน้ำออกสู่คลองบางกอกใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
2. เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลอง
3. เพื่อปรับปรุงคลองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต
4. เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะของประชาชน
5. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ยาวประมาณ 250 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากถนน และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรุกล้ำคู คลองสาธารณะ ตลอดจนช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- รื้อสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมขันทิ้งพื้นที่ประมาณ 161 ตร.ม.
- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.รับพื้นทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 40 ชุด
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 250 ม.
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ สบญ.7/51 (ติดฝั่งชุมชน) ยาวประมาณ 125 ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดแบบรูปรายการ และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ประกาศร่างประกวดราคา E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา E-bidding ขั้นตอนการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 05/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา E bidding ครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/08/2564 : ขออนุมัติเงินงวด เพื่อลงนามสัญญาจ้างต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 8,630,429 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

