



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดุมิพลี

รหัสโครงการ... : 50180000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,082,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวิชชุ สุวรรณมาโจ 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนให้พร้อมใช้งานสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2

- รื้อหลังคาเดิมแบบลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 365 ตร.ม.

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.

- ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมกรณวนกันความร้อนแบบพียูโฟมหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.

- ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 74 ม.

- ติดตั้งท่อน้ำฝนรางสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ยาวประมาณ 30 ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ผลการดำเนินการประจำเดือน ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขออนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 ผลงานล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 15

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามเนื้องาน ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 649,378 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

