



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง

รหัสโครงการ... : 50180000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,417,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรชัย ตักศิลาตานนท์ 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมีรายละเอียดเนื่องงานดังนี้

งานทาสีอาคาร

- ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดกึ่งเงาภายใน พื้นที่ประมาณ 2,566 ตร.ม.

- ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดกึ่งเงาภายนอก พื้นที่ประมาณ 353 ตร.ม.

งานปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคาร

- ปรับระดับพื้นสนามเดิม ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของพื้นด้วยคอนกรีตมอร์ตาร์สำเร็จรูป พื้นที่ประมาณ 501 ตร.ม.

- ปูพื้นผิวยาสีงเคราะห้โพลียูริเทน หนา 3 มม. พร้อมตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ 501 ตร.ม.

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคา E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามเนื้องาน ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 15		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/03/2564 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามเนื้องาน ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 40		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 717,836 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

