



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองวัดตีตวัด

รหัสโครงการ... : 50180000-7147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,441,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 808,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองวัดตีตวัด สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคลองวัดตีตวัด ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการชุดลอกคลองวัดตีตวัด ความยาวประมาณ 1,550 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับชุดลอกลึก 0.80-1.00 ม. ระดับชุดลอก -3.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,840 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นกาการจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง, ประกาศประกวดราคา E bidding

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาชุดลอกคลองวัดตีตวัด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ชุดลอกคูกว้างประมาณ 2-6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.80-1

ม. ระดับชุดลอก -3.50 ม.รทก. ปริมาณดิน 4,840 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ตรวจร่างสัญญา, ทำหนังสือขอตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของหนังสือค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 808,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองวัดตีตวัด

รหัสโครงการ... : 50180000-7147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,441,500 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2024-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 808,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองวัดตี่ตวัด สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคลองวัดตี่ตวัด ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาขารบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการขุดลอกคลองวัดตี่ตวัด ความยาวประมาณ 1,550 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก 0.80-1.00 ม. ระดับขุดลอก -3.50 ม. รทก. ปริมาณดิน 4,840 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นกาารกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง, ประกาศประกวดราคา E bidding

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดตี่ตวัด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ขุดลอกคูกว้างประมาณ 2-6 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80-1

ม. ระดับขุดลอก -3.50 ม.รทก. ปริมาณดิน 4,840 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ตรวจร่างสัญญา, ทำหนังสือขอตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของหนังสือค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 808,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

