



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยบริเวณโรงเรียนวัดเจ้าอามมีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน จึงขอปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 ปรับปรุงบ้านพักภารโรง เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการรองรับการเปิดการเรียน การสอน
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร

- รื้อเครื่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งคั้นเมื่องานเสร็จ จำนวน 6 ชุด
- รื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- รื้อโครงหลังคาเหล็กและวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- ติดเชิงชายด้วยเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม.

2. ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2

- ติดตั้งโคมไฟแบบมีตะแกรงถี่ใบพัดโคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

3. ปรับปรุงบ้านพักภารโรง จำนวน 2 อาคาร

- ชูดลอกสีเดิมภายในและภายนอก พร้อมทาสีภายในและภายนอก พื้นที่ใช้สีประมาณ 705 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% ทาภายนอก พื้นที่ใช้สีประมาณ 365 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% ทาภายใน พื้นที่ใช้สีประมาณ 340 ตร.ม.

4. ครุภัณฑ์

- ติดตั้งพัดลมโครงที่ผนังอาคารเรียน 1 ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเวทีสำเร็จรูปขนาด 300 x 600 ซม. สูง 100 ซม. พร้อมบันได 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	::		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 480,000฿ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยบริเวณโรงเรียนวัดเจ้าอามมีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน จึงขอปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 ปรับปรุงบ้านพักภารโรง เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการรองรับการเปิดการเรียน การสอน
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร**

- รื้อเครื่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งคั้นเมื่องานเสร็จ จำนวน 6 ชุด
- รื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- รื้อโครงหลังคาเหล็กและวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- ติดเชิงชายด้วยเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม.

**2. ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2**

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงถี่ใบพัดโคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

**3. ปรับปรุงบ้านพักภารโรง จำนวน 2 อาคาร**

- ขุดลอกสีเดิมภายในและภายนอก พร้อมทาสีภายในและภายนอก พื้นที่ใช้สีประมาณ 705 ตร.ม.
- ทาสีอะครีลิค 100% ทาภายนอก พื้นที่ใช้สีประมาณ 365 ตร.ม.
- ทาสีอะครีลิค 100% ทาภายใน พื้นที่ใช้สีประมาณ 340 ตร.ม.

**4. ครุภัณฑ์**

- ติดตั้งพัดลมโคมที่ผนังอาคารเรียน 1 ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเวทีสำเร็จรูปขนาด 300 x 600 ซม. สูง 100 ซม. พร้อมบันได 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 480,000฿ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาขาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยบริเวณโรงเรียนวัดเจ้าอามมีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน จึงขอปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 ปรับปรุงบ้านพักภารโรง เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการรองรับการเปิดการเรียน การสอน
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร

- รื้อเครื่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งคั้นเมื่องานเสร็จ จำนวน 6 ชุด
- รื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- รื้อโครงหลังคาเหล็กและวัสดุผนังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- ติดเชิงชายด้วยเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม.

2. ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2

- ติดตั้งโคมไฟแบบมีตะแกรงกั้นไฟ โคมไฟ 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

3. ปรับปรุงบ้านพักภารโรง จำนวน 2 อาคาร

- ขุดลอกสีเดิมภายในและภายนอก พร้อมทาสีกันเชื้อรา พื้นที่ประมาณ 705 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% ทาภายนอก พื้นที่ประมาณ 365 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิก 100% ทาภายใน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

4. ครุภัณฑ์

- ติดตั้งพัดลมโครงที่ผนังอาคารเรียน 1 ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเวทีสำเร็จรูปขนาด 300 x 600 ซม. สูง 100 ซม. พร้อมบันได 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	::		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 480,000฿		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจ้าอาม (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

รหัสโครงการ... : 50190000-6879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา โทร 5665-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาชาว สยป. โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยบริเวณโรงเรียนวัดเจ้าอามมีความชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน จึงขอปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 ปรับปรุงบ้านพักภารโรง เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการรองรับการเปิดการเรียน การสอน
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร**

- รื้อเครื่องระบายอากาศพร้อมติดตั้งคั้นเมื่องานเสร็จ จำนวน 6 ชุด
- รื้อวัสดุหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 255 ตร.ม.
- ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- รื้อโครงหลังคาเหล็กและวัสดุหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- สร้างโครงหลังคาเหล็กพร้อมติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- ติดเชิงชายด้วยเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม.

**2. ปรับปรุงโคมไฟบริเวณหน้าอาคารเรียน 2**

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงสีใบพัดโคม 2 x 18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

**3. ปรับปรุงบ้านพักภารโรง จำนวน 2 อาคาร**

- ขูดลอกสีเดิมภายในและภายนอก พร้อมทาสีกันเชื้อรา พื้นที่ประมาณ 705 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิค 100% ทาภายนอก พื้นที่ประมาณ 365 ตร.ม.
- ทาสีอะคริลิค 100% ทาภายใน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**4. ครุภัณฑ์**

- ติดตั้งพัดลมโครงที่ผนังอาคารเรียน 1 ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเวทีสำเร็จรูปขนาด 300 x 600 ซม. สูง 100 ซม. พร้อมบันได 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2565 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 480,000฿ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

