



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50200000-3440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 790,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 510,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสูตร ยวงมณี โทร 024241588 โทร.5465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ขอยังกล่าวว่ามีสภาพเป็นดินและชาวบ้านร้องทุกข์ขอให้ปรับปรุงเพราะจะต้องปลูกบ้านพักอาศัย

ซึ่งช่วงต้นซอยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วจึงต้องปรับปรุงตลอดซอย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอยังกล่าวว่ามีสภาพเป็นดินและชาวบ้านร้องทุกข์ขอให้ปรับปรุงเพราะจะต้องปลูกบ้านพักอาศัย

ซึ่งช่วงต้นซอยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วจึงต้องปรับปรุงตลอดซอย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ  46 ม.

-สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 03/29 จำนวน  6 บ่อ

-สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ มท. - 01 ยาวประมาณ  24 ม.

-สร้างบ่อพักท่อลอดค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน  6 บ่อ

-สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ  201 ตร.ม.

-สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ  201 ตร.ม.

-สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมชั้นพื้นหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ  92 ม.

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจ้างและจัดทำประกาศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว โดยบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพ จำกัด

ลงนามสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 510,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้นที่ เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โดยปรับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเจริญกรุง 81 ฯ

ยังไม่ส่งมอบงานอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 9 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 13 มีนาคม 2563 มีการปรับจำนวน 13

วัน เนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

