



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนบางระมาด จากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงคลองลัดมะยม

รหัสโครงการ... : 50200000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,936,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,765,945 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสูตร ยวงณณี โทร 024241588 โทร.5465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันถนนดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก มีสภาพต่ำและไม่มีท่อระบายน้ำ มีการสัญจรของยวดยานพาหนะมาก และได้งบประมาณปรับปรุงบางส่วนแล้วเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันถนนดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก มีสภาพต่ำและไม่มีท่อระบายน้ำ มีการสัญจรของยวดยานพาหนะมาก และได้งบประมาณปรับปรุงบางส่วนแล้วเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. - 05 ยาวประมาณ 2,489 ม.
- 2 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. - 05 พร้อมฝาราง ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 236 บ่อ
- 3 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,287 ตร.ม.
- 4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 02 เนื้อที่ประมาณ 8,287 ตร.ม.
- 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.20 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 2,428 ม.
- 6 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน หินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 2,782 ตร.ม.
- 7 สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.01 (แบบที่ 3) ยาวประมาณ 220 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีหนังสือรายงานผลการประมูลจ้างให้ผู้ว่ารับทราบและลงนามสัญญาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือตอบกลับจากผู้ว่าฯ รับทราบรายงานการประมูลจ้างเหมาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,765,945 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฝ่ายเทคนิคตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฝ่ายเทคนิคตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางท่อ ปรับพื้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางท่อระบายน้ำ วางแผนเรื่องต้นไม้ริมข้างทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เทคอนกรีตบางช่วง เตรียมวางท่อระบายน้ำบางช่วง สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำบางช่วง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่13 :: 9/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา (ต่ออายุสัญญา)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

