



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยอินทราวาส 7,9,11 และขอยแยก

รหัสโครงการ... : 50200000-3445

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,895,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,477,320 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสูตร ยวงณณี โทร 024241588 โทร.5465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทำให้ขอยมีระดับต่ำ มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด

เนื่องถนนอินทราวาสได้รับการปรุงในงบประมาณปี 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจุบันทำให้ขอยมีระดับต่ำ มีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก และชำรุด

เนื่องถนนอินทราวาสได้รับการปรุงในงบประมาณปี 2562

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 178 บ่อ

2 เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 178 บ่อ

3 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ทนเกลือ 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,369 ตร.ม.

4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 8,369 ตร.ม.

5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง ทน 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มท. - 01 ยาวประมาณ 3,757 ม.

6 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ทน 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 1,195 ตร.ม.

7 สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มท.01 (แบบที่ 4) ยาวประมาณ 124 ม.

8. สร้างทางลาด ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 587 ตร.ม.

9. ป้ายบอกชื่อขอยแยกย่อย 9 ป้าย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติให้แก้ไขเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือประกาศราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กรุงเทพมหานครสั่งขอให้ส่งเงินคืน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 14/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...คืนเงินงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 24/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...รอเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 9/9/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใช้เงินยืมสะสมหากได้รับอนุมัติเงินยืมสำนักงานเขตตั้งชั้นสามารถ
 ก่อหนี้ผูกพันได้ทันที
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 9/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลงนามสัญญา 29 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 27 มกราคม 2564
 (เหตุผลล่าช้าจากทม.ส่งคืนงบ) คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

