



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

รหัสโครงการ... : 50200000-3447

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,268,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,050,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465/02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1517 และ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากหลังคาโรงอาหารเป็น แผ่นกระเบื้อง มีสภาพเก่า ชำรุด มีรอยร้าวซึม เป็นคราบสกปรก จึงปรับปรุงพร้อมขยายหลังคาคลุมด้านข้างเพื่อกันฝนสาด และ ปรับปรุงส่วนผนังลูกกรงเหล็กคัต ที่มีสภาพผุเป็นสนิม โดยเปลี่ยน เป็นสแตนเลส
- เนื่องจากหลังคาเรียนอาคารเป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดาน หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้ จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากหลังคาโรงอาหารเป็น แผ่นกระเบื้อง มีสภาพเก่า ชำรุด มีรอยร้าวซึม เป็นคราบสกปรก จึงปรับปรุงพร้อมขยายหลังคาคลุมด้านข้างเพื่อกันฝนสาด และ ปรับปรุงส่วนผนังลูกกรงเหล็กคัต ที่มีสภาพผุเป็นสนิม โดยเปลี่ยน เป็นสแตนเลส
- เนื่องจากหลังคาเรียนอาคารเป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดาน หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้ จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขตช. 31/2562 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น)
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.
- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 28 ม.
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน 1 งาน
- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและใส่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ 56 ม.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 22 ม.
- ก่อบล็อกจากช่องลมกรุด้วยตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 56 ม.
- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำ พลาสติก และรื้อชนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม.
- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เจริญกรุง 81 กรุงเทพฯ จำกัด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,050,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้จ้างลงทุน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนย้ายวัสดุ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขตช. 31/2562 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น)- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรีดแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 25 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 1 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

