



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทางดิ่งชั้น

รหัสโครงการ... : 50200000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,150,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,012,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดิ่งชั้น / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465/02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่วลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กกริดลอนสล๊อบแผ่นโปร่งแสงแทน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากหลังคาอาคารโรงยิมเป็นแผ่นกระเบื้อง มีอายุการใช้งานหลายปีทำให้เสื่อมสภาพ แผ่นหลังคาหลุดเป็นช่องโหว่หลายจุด ทำฝนรั่วลงสู่ภายในอาคาร ไม่สามารถใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ในขณะฝนตก จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต มีสภาพชำรุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กกริดลอนสล๊อบแผ่นโปร่งแสงแทน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม
- รื้อขนทิ้งกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153  ตร.ม.
- สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ  36 ม.
- ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์พิมพ์ลายสีซีเมนต์ขัดมันหนา 3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่องหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม.
- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 36  ม.
- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี พับกรอบสันजू ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ  48 ม.
- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและ  ใส่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ 72  ม.
- กรูณวนกันความร้อนไมโครไฟเบอร์หุ้มแผ่นสะท้อนความร้อนโดยรอบ หนา 2 นิ้ว พร้อมลวดตาข่ายถัก หนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 864 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคาคลุมบันไดทางขึ้น-ลง อาคารโรงยิม ยาวประมาณ 10 ม. ตามแบบ ขตช. 30 /2562 จำนวน 2 แห่ง

ปรับปรุงหลังคาคลุมที่ล้างมือข้างอาคารเรียน 1 (4 ชั้น)

- เปลี่ยนแผ่นหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี หนา  ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. สลับแผ่นโปร่งใส คัดโค้งตามเดิม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างทจก.เฉลิมกานู คอนสตรัคชั่น เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้จ้างลงดูงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนรื้อย้ายวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,012,000 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้จ้างลงดูงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนรื้อย้ายวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม□ - รื้อขนทิ้งกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153□ ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตข. 17/55 ยาวประมาณ□36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์พิมพ์ลายสีซีเมนต์ขัดมันหนา 13.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 25 มีนาคม 2563 ตรวจรับ 2 เมษายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

