



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฤกษ์มาลา

รหัสโครงการ... : 50200000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,007,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,867,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

- ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน
- โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก
- ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่นเหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

ถูกสุขลักษณะอนามัย

- ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-พื้นสนามปูบล็อกตัวหนอนมีสภาพเก่า เกิดการทรุดตัวทำให้พื้นเป็นแอ่งไม่เรียบทำให้สะดุดล้มได้ง่าย จึง ปรับปรุงพื้นสนามด้วยการเทพื้น ค.ส.ล. เพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

- ปรับถมบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรค และพื้นบริเวณด้านหน้าโรงครัวที่อยู่ใกล้เคียงกันให้พื้นมีระดับเรียบเสมอกัน
- โรงเรียนยังไม่มีเวทีถาวรสำหรับจัดกิจกรรม ใช้เวทีไม้ชั่วคราว ซึ่งไม่มีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักจำนวนมาก
- ห้องน้ำ มีสภาพเก่า ระบายน้ำไม่ดี มีกลิ่นเหม็น วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

ถูกสุขลักษณะอนามัย

- ใช้สำหรับห้องน้ำนักเรียนนอกอาคาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสนามโรงเรียน

- รื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม.
- สกัดพื้นผิวปูนเดิม พื้นที่ประมาณ 112 ตร.ม.
- รื้อติดตั้งใหม่ ศาลาไม้ ขนาด 2 x 2 x 2 ม. จำนวน 3 หลัง
- ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ คอ.207
- พื้นที่ประมาณ 632 ตร.ม.
- ติดตั้งรางระบายน้ำด้วย ตามแบบ คอ.207 พร้อมฝาราง ต่อจากเดิม ยาวประมาณ 31 ม.
- ยกระดับรางระบายน้ำด้วยเสริมขอบด้วยเหล็กฉาก
- พร้อมซ่อมฝารางที่ชำรุด ยาวประมาณ 52 ม.

ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าโรงอาหารและบ่อน้ำ

- ถมทรายปรับระดับและบดอัดแน่น บ่อน้ำ ลึกเฉลี่ย 1 ม. พร้อมสูบน้ำออกให้หมด พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตามแบบ คอ.207
- พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดผิว กั้นลิ้น) พื้นที่ประมาณ 73 ตร.ม.
- สร้างเวทีถาวร
- สร้างเวทีถาวร ขนาดประมาณ 4.30 x 9 ม. ตามแบบ ขตช. 34/2562 จำนวน 1 แห่ง

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง ตามแบบ
- ขตช. 35 /2562 จำนวน 1 งาน

รายการครุภัณฑ์

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้งบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บริษัทฯ วางค้ำประกันเรียบร้อย และเตรียมร่างสัญญาจ้าง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,867,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สัญญาเลขที่ ขตช.22-14-63 วันที่ 20 กพ. 63.ปรับปรุงหลังคาและทางเท้าอาคารโรงยิม - รื้อชนทิ้งกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ ขตช. 17/55 ยาวประมาณ 36 ม. - ปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์พิมพ์ลายสี่เหลี่ยมขัดมันหนา 3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 153 ตร.ม. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บรายละเอียดเนื้องาน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 8/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 19 พฤษภาคม 2563 ตรวจรับ 25 พฤษภาคม 2563 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

