



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์

รหัสโครงการ... : 50200000-3456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,721,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,514,480 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

- ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุด ใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

- ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ นักเรียนหญิง-ชาย (นอกอาคาร เรียน)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง (นอกอาคารเรียน)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 9 x 3 ม. จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย (นอกอาคารเรียน)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย ตามแบบ ขตช. 29 /2562 ขนาดประมาณ 12.5 x 3 ม. จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง ) จำนวน 1 งาน

รายการครุภัณฑ์

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมรื้อ ขนทิ้ง บ่อเกรอะเดิม จำนวน 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างทจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น</p> <p>เริ่มต้นสัญญา 18 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,514,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างลงพื้นที่ ดูงานเตรียมอุปกรณ์ รื้อขนำวัสดุ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง (นอกอาคารเรียน) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ตามแบบ ขตช. 29 /2562</p> <p>ขนาดประมาณ 9 x 3 ม. จำนวน 1 งาน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย (นอกอาคารเรียน)</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำห้องน้ำ โคนปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 29 พฤษภาคม 2563 ตรวจรับงาน 11 มิถุนายน 2563</p> <p>โดนปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน -29 พฤษภาคม 2563 รวม 43 วัน</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

