



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาธ

รหัสโครงการ... : 50200000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,091,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,058,270 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผนังด้านข้างอาคารกรวดด้วยทรายล้าง

มีรอยแตกร้าว ทำให้หน้าซีมก่อให้เกิด

ความชื้นเข้าผนังภายใน ทำให้สีหลุดลอกออกมา กระดานดำชำรุด

- อุปกรณ์หน้าต่างเหล็กอาคารเรียนชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างได้ จึงทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

- ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได

กระเบื้องผนังหลุดกะเทาะมีรอยแหลมคม ประกอบกับการจัดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กนักเรียน และอุปกรณ์บางชิ้นชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีมีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ อนามัยและจัดสัดส่วนห้องให้เหมาะสมต่อการใช้สอยจริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผนังด้านข้างอาคารกรวดด้วยทรายล้าง

มีรอยแตกร้าว ทำให้หน้าซีมก่อให้เกิด

ความชื้นเข้าผนังภายใน ทำให้สีหลุดลอกออกมา กระดานดำชำรุด

- อุปกรณ์หน้าต่างเหล็กอาคารเรียนชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างได้ จึงทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

- ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได

กระเบื้องผนังหลุดกะเทาะมีรอยแหลมคม ประกอบกับการจัดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กนักเรียน และอุปกรณ์บางชิ้นชำรุดเนื่องจากการใช้งานมานาน จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีมีความสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะ อนามัยและจัดสัดส่วนห้องให้เหมาะสมต่อการใช้สอยจริง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- สก๊อตซ่อมอุดรอยร้าวผนังทรายล้าง ทาสีกันซีมและปิดทับ ด้วย

สีอคริลิก ผนังด้านข้างอาคาร (2 ด้าน) พื้นที่ประมาณ 378 ตร.ม.

- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก (ชั้น 3) พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.

ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างเหล็ก อาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2

- เปลี่ยนอุปกรณ์มือจับตัวล็อก ขอบแก้ว และน็อตยึด หน้าต่าง เหล็ก

พร้อมทาสี จำนวน 45 ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง (ชานพักบันได)

อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลหญิง ชั้น 1 ตามแบบ ขตช.

32/2562 จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลชาย ชั้น 2 ตามแบบ ขตช.

32/2562 จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง ชั้น 3 ตามแบบ ขตช. 32/2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนชาย ชั้น 4 ตามแบบ ขตช.32/2562

จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างลงพื้นที่ ดูงานเตรียมอุปกรณ์ รื้อขนวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สัญญาเลขที่ 22-13-63 เริ่มสัญญา 28 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างปรับปรุงงานล่าช้า สำนักงานเขตตลิ่งชันออกหนังสือเร่งรัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,058,270 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวม ชาย-หญิง (خانพักบันได) อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบ 24 เมษายน 2563 ตรวจรับ 1 พฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

