



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส

รหัสโครงการ... : 50200000-3458

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 675,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 560,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากหลังคาอาคารเรียนเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด ร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ ห้องเรียนได้ จึงทำการปรับปรุง หลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้ต่อไป
- แผ่นกระเบื้องหลังคาห้องพล ศึกษา มีสภาพเก่า ทำให้ฝนรั่วซึม แผ่นฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่น ลงมา เป็นอันตรายได้
- ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได มีน้ำรั่วซึมตามท่อระบายน้ำ ทำให้แผ่นฝ้าเป็นคราบสกปรก ทางโรงเรียนได้มีการซ่อมแซมจุดรั่วซึมแล้ว จึงทำการปรับปรุง แผ่นฝ้าเพดานและเปลี่ยนโถส้วม ที่ชำรุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากหลังคาอาคารเรียนเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด ร่วงหล่นลงมา ไม่สามารถใช้ ห้องเรียนได้ จึงทำการปรับปรุง หลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้ต่อไป
- แผ่นกระเบื้องหลังคาห้องพล ศึกษา มีสภาพเก่า ทำให้ฝนรั่วซึม แผ่นฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่น ลงมา เป็นอันตรายได้
- ห้องน้ำนักเรียนชานพักบันได มีน้ำรั่วซึมตามท่อระบายน้ำ ทำให้แผ่นฝ้าเป็นคราบสกปรก ทางโรงเรียนได้มีการซ่อมแซมจุดรั่วซึมแล้ว จึงทำการปรับปรุง แผ่นฝ้าเพดานและเปลี่ยนโถส้วม ที่ชำรุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงหลังคาและทางเท้ารอบอาคารเรียน 3 (5 ชั้น)
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี
- แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
- พร้อมหรือแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม
- พื้นที่ประมาณ 369 ตร.ม.
- เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม.
- ยาวประมาณ 32 ม.
- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน  1 งาน
- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี (รวมปิด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

หน้าจั่ว) ยาวประมาณ 126 □ม.

- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมพร้อมโครงและรื้อขนทึงแผ่น กระเบื้องซีเมนต์ ฝ้าชายคากันสาด พื้นที่ประมาณ 89 ตร.ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ □□

โครงเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก และรื้อขนทึงของเดิม พื้นที่ประมาณ □290 ตร.ม.

- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องพลศึกษา □□

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริลลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง □□

หน้าไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม □ พื้นที่ประมาณ 135 ตร.ม.

- ติดตั้งครอบสันและครอบข้างหลังคา ยาวประมาณ 33.50 ม.

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี ยาวประมาณ 27 ม.

- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ

พร้อมทาสีน้ำพลาสติก พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. □

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง (خانพักบันได) อาคารเรียน 3 (5 ชั้น)

- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หน้า 4 มม. ขนาด 0.60

x 0.60 ม. (โครงที่บาร์เดิม) ชั้น 2 - ชั้น 4 พื้นที่ประมาณ 45 ตร.ม.

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟเดิม (ชั้น 2 - ชั้น 4) จำนวน 1 งาน

- เปลี่ยนโถ้วมชักโครกนั่งราบบนประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร จำนวน 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เจริญกรุง 81 กรุงเทพฯ จำกัด		
	เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 560,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างลงพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ รื้อขนย้ายวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาและทางเท้ารอบอาคารเรียน 3 (5 ชั้น) □ - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริลลอนเคลือบสี		
	แผ่นยาวต่อเนื่อง หน้าไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิมพื้นที่ประมาณ 369 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม.		
	ยาวประมาณ 32 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 25 มีนาคม 63 ตรวจรับงาน 1 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

