



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง

รหัสโครงการ... : 50200000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 766,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 485,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- แผนยางสังเคราะห์เดิมเป็นชนิดแผ่นขนาด 0.40 x 0.40 ม. ใช้งานมาหลายปี จึงเสื่อมสภาพ เป็นคราบสกปรก บิดงอ และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- แผนยางสังเคราะห์เดิมเป็นชนิดแผ่นขนาด 0.40 x 0.40 ม. ใช้งานมาหลายปี จึงเสื่อมสภาพ เป็นคราบสกปรก บิดงอ และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- รื้อขนทิ้งแผ่นยางเดิม พื้นที่ประมาณ  237 ตร.ม.

- ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM หนา 20 มม. เคลือบผิว PU

พร้อมแต่งลายทำสี พื้นที่ประมาณ  237 ตร.ม.

- ย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กของเดิม พร้อมซ่อมทาสี

จำนวน  12 ชุด

- ย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กของเดิม พร้อมซ่อมทาสี

ชุดบ้านอโมงค์ พร้อมซ่อมทาสี จำนวน 1 ชุด

- ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก(สลับสีให้สวยงามตามกำหนด)

ยาวประมาณ 55  ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างหจก.ไอ.ซี.เอส.บางกอก

เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 485,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รื้อขนย้ายวัสดุ ปูยางเกือบแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงาน 5 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

