



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระโจมทอง

รหัสโครงการ... : 50200000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 492,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 491,594 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านหน้า เป็นรั้วลักษณะเป็นคอกสำหรับ  
ปลูกต้นไม้ มีขนาดไม่สูงสามารถ  
ปีน เข้าภายในโรงเรียนได้ง่าย  
ไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ  
จึงปรับปรุงโดยการเสริมรั้ว  
สแตนเลส สูงเพิ่มขึ้น 2 ม.

- พื้นบริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์เป็นพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น  
ทำให้เป็นจุดรับน้ำเวลาฝนตก น้ำจากด้านหน้าถนนก็ไหลเข้ามา  
ทำให้น้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากรั้วโรงเรียนด้านหน้า เป็นรั้วลักษณะเป็นคอกสำหรับ  
ปลูกต้นไม้ มีขนาดไม่สูงสามารถ  
ปีน เข้าภายในโรงเรียนได้ง่าย  
ไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ  
จึงปรับปรุงโดยการเสริมรั้ว  
สแตนเลส สูงเพิ่มขึ้น 2 ม.

- พื้นบริเวณรอบอาคารเอนกประสงค์เป็นพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น  
ทำให้เป็นจุดรับน้ำเวลาฝนตก น้ำจากด้านหน้าถนนก็ไหลเข้ามา  
ทำให้น้ำท่วมขัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน

- ติดตั้งรั้วสแตนเลสตามแบบที่กำหนด สูง 2 ม. ยาวประมาณ 26 ม.

ปรับปรุงพื้นรอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์

- เทพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ คอ.207 รอบอาคาร

พื้นที่ประมาณ 109 ตร.ม.

- สร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ คอ. 207 จำนวน  8 บ่อ

- ติดตั้งรางระบายน้ำด้วย ตามแบบ คอ.207 เสริมขอบ เหล็กฉาก

พร้อมฝาราง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวประมาณ

52 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท นพกร 1689 จำกัด			
เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 491,594 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานปรับปรุงโดยรวมแล้วเสร็จ ตรวจสอบความเรียบร้อย เก็บงาน เพื่อส่งมอบงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 6 กุมภาพันธ์ 63 และตรวจรับงาน 13 กุมภาพันธ์ 2563			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

