



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิ่งชั้น

รหัสโครงการ... : 50200000-3461

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,799,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,515,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดิ่งชั้น / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา
มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก
ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก
อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม
มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่าง
จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

-ห้องน้ำนักเรียนรวม บริเวณ ชั้น 2
มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่
ห้องสมุดชั้นล่าง ทำให้ฝ้าเพดาน

- ระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มักเกิดการอุดตัน
จึงต้องปรับปรุงใหม่ให้ถูกสุขลักษณะและใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา มีสภาพเก่า มีคราบสกปรก
ตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ และห้องน้ำนักเรียนรวม มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น
ลงสู่ห้องสมุดชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

-ห้องน้ำนักเรียนรวม บริเวณ ชั้น 2
มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่
ห้องสมุดชั้นล่าง ทำให้ฝ้าเพดาน

- ระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มักเกิดการอุดตัน
จึงต้องปรับปรุงใหม่ให้ถูกสุขลักษณะและใช้งานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ
ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2

อาคารเรียน 2 (5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ
ขตช. 33./2562 จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องน้ำนักเรียนรวม

อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด
0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคร่าที่บาร์ (ชั้นล่างใต้ห้องน้ำ)

พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟดาวนไลท์ จำนวน 20 ชุด

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟตะแกรงฝังฝ้า จำนวน 6 ชุด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะ □□

- สร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ ศอ. 207 จำนวน 3 บ่อ
- ติดตั้งระบบระบายน้ำด้วย ตามแบบ ศอ.207 พร้อมฝาราง ขนาด กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวประมาณ □4 ม.
- เดินระบบท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ขนาด 2 " เชื่อมต่อดังค์กั๊วขึ้น ยาวประมาณ 9 □ม.

ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเอนกประสงค์ □□

- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 3.75 x 2.40 ม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุดและรื้อของเดิม(อาคารเอนกประสงค์) จำนวน □ 2 ชุด
- ทาสีน้ำมันประตูเหล็กม้วนเดิม ขนาด 3.75 x 2.40 ม. □ (อาคารเอนกประสงค์) จำนวน 1 ชุด □□

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียนด้านหลัง

- ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน
- ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนสเตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม. พร้อมท่อระบายน้ำฝน พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (6 จุด ยาวประมาณ 36 ม.
- ติดตั้งหมามไลนงโครงถักเหล็กหลังคาทั้งหมด ยาวประมาณ 258 ม.

ครุภัณฑ์

- ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้น ขนาดจุ่มไม่น้อยกว่า 140 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นการดำเนินงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อขนทิ้งแผ่นยางสนามเด็กเล่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สัญญาเลขที่ 22-16-63 ลงนามสัญญา 17 มกราคม 2563 เริ่มสัญญา 18 มค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 เม.ย.63

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) □ - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ

ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (5ชั้น) -

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,515,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (5ชั้น)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 19/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบ 16 เมษายน 2563 ตรวจรับ 24 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

