



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

รหัสโครงการ... : 50200000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 369,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 368,850 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุภิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากทางโรงเรียนใช้สนามประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
ปัจจุบันผิวปูนพื้นสนามหลุดล่อน ทำให้ผิวพื้นขรุขระ สะดุดล้มได้ง่ายในขณะวิ่ง เป็นอันตรายได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากทางโรงเรียนใช้สนามประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
ปัจจุบันผิวปูนพื้นสนามหลุดล่อน ทำให้ผิวพื้นขรุขระ สะดุดล้มได้ง่ายในขณะวิ่ง เป็นอันตรายได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน

- ทาสีฟ็อกสี 2 เทียว พร้อมชั้นรองพื้นและชั้นปรับผิวเรียบ  (ตามรายการกำหนด) เคลือบผิวหน้าด้วย PU และตีเส้นสนาม  พื้นที่มีประมาณ 410 ตร.ม.

- เปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาด 0.35 x 0.50 ม. เสริมขอบบ่อด้วย  เหล็กฉาก จำนวน 15 บ่อ

- กรุกระเบียงตัดขอบชนิดท่อเหล็ก ที่นั่งปูนหน้าอาคารเรียน  พร้อมรื้อขนทึ่งแผ่นกระเบื้องเคลือบเดิม พื้นที่มีประมาณ 25 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท นพกร 1689 จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 368,850 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานปรับปรุงโดยรวมแล้วเสร็จ ตรวจสอบความเรียบร้อย เก็บงาน เพื่อส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 6 กุมภาพันธ์ 2563 และตรวจรับงาน 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

