



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

รหัสโครงการ... : 50200000-3463

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 619,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 525,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศุจิรา อัมมะรักขิต โทร 5465 02-424-1588

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม

- เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคารเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมาไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

-พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เนื่องจากฉนวน PE เสื่อมสภาพทำให้ปลิวหลุดล่อน ไม่สวยงาม

- เนื่องจากหลังคาห้องพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่หลังอาคารเรียน 1 มีสภาพเก่าเกิดการชำรุด มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ห้องเรียน ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดร่วงหล่นลงมาไม่สามารถใช้ห้องเรียนพลศึกษาได้ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี

-พื้นห้องเรียนมีสภาพเป็นผิวปูนลงสีขัดมัน บางส่วนผิวพื้นหลุดล่อนและแตกร้าว เนื่องจากปูนเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงโดยการ ปูกระเบื้องหินขัดใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน

- ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนพร้อมรื้อชนทัง

แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม.

- ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาอาคารเรียน 1)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม

พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม.

- ติดตั้งครอบหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. ยาวประมาณ 24 ม.

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม.

พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (4 จุด) ยาวประมาณ 24 ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ

โครงเหล็กชุบสังกะสี ทุกกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติก

และรื้อชนทังของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.

- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 18 ชุด

ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 1 (3ชั้น)

- ปูพื้นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อม

สกัดผิวพื้นปูนเดิมและชนทัง พื้นที่ประมาณ 351 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 525,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้จ้างลงทุน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขนร้อยย้วยวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน <input type="checkbox"/> - ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนพร้อมร้อยนั้ง <input type="checkbox"/> แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ 594 <input type="checkbox"/> ตร.ม. - ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถัก ทั้งหมด จำนวน 1 งาน ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาวาเรียน 1) <input type="checkbox"/> - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมร้อยแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม <input type="checkbox"/> พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม. - ติดตั้งครอบหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. <input type="checkbox"/> ยาวประมาณ 24 <input type="checkbox"/> ม. - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งมอบงาน 26 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 3 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

