



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส

รหัสโครงการ... : 50200000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,690,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,040,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาภูศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา สภาพเก่า มีคราบสกปรก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ การระบายอากาศไม่ดีส่งกลิ่นเหม็น จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัย มีประสิทธิภาพในการใช้สอย

เพื่อใช้คลุมกันฝน เวลาเดินไปห้องน้ำนอกอาคารเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา สภาพเก่า มีคราบสกปรก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ การระบายอากาศไม่ดีส่งกลิ่นเหม็น จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัย มีประสิทธิภาพในการใช้สอย

เพื่อใช้คลุมกันฝน เวลาเดินไปห้องน้ำนอกอาคารเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (นอกอาคารเรียน)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง ตามแบบ

ชตช. 35/ 2562 จำนวน 1 งาน

สร้างหลังคาทางเดินด้านข้างอาคารเรียน 2 ไปห้องน้ำ

- สร้างหลังคาโค้งแผ่นเหล็กยึดลอนชนิดเคลือบสี

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. คลุมทางเดินด้านข้างอาคารเรียน

ขนาด กว้าง 2.00 ม. ตามแบบ ชตช. /2563 พร้อมรั้ว

โครงหลังคา เหล็กเดิม ยาวประมาณ 11 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 26 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวางค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ไอซีเอสบางกอก ลงนามสัญญา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 4 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องน้ำ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,040,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 06/05/2564 : ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2564		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 08/06/2564 : ต่ออายุสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

