



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนชุมชนทางดิ่งชั้น แหวงดิ่งชั้น

รหัสโครงการ... : 50200000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,560,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,268,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดิ่งชั้น / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรงอาหารก่อสร้างมานาน (ปี 2529) กระเบื้องหลังคา เสื่อมสภาพ ฝ้าเพดานเก่า เป็นคราบสกปรก พื้นกระเบื้องเก่าและต่างระดับ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี สะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย
- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้องขัดล้างไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- เนื่องจากระดับความลึกรางระบายน้ำช่วงก่อนออกสู่บ่อพักภายนอก ตื้นกว่าช่วงอื่นๆ ทำให้การระบายน้ำล่าช้า จึงปรับปรุงเพิ่มความลึกและความลาดชันในการระบายน้ำออกสู่ภายนอกได้สะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- โรงอาหารก่อสร้างมานาน (ปี 2529) กระเบื้องหลังคา เสื่อมสภาพ ฝ้าเพดานเก่า เป็นคราบสกปรก พื้นกระเบื้องเก่าและต่างระดับ จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี สะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย
- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งาน เป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้องขัดล้างไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- เนื่องจากระดับความลึกรางระบายน้ำช่วงก่อนออกสู่บ่อพักภายนอก ตื้นกว่าช่วงอื่นๆ ทำให้การระบายน้ำล่าช้า จึงปรับปรุงเพิ่มความลึกและความลาดชันในการระบายน้ำออกสู่ภายนอกได้สะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงอาหาร

- รื้อขันทิ้งกระเบื้องปูพื้นและเคาน์เตอร์เดิมพื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม  6 มม.
ช่องห่างละ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 322 ตร.ม.
- ยกระดับรางระบายน้ำด้วยขนาด กว้าง 0.40 ม.โดยรอบ เสริมขอบด้วยเหล็กฉาก ขนาด 50x50 x3 มม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมันพร้อมติดตั้งฝาราง ตามแบบศอ.207 ยาวประมาณ 67 ม.
- เปลี่ยนฝาบ่อพักเสริมขอบด้วยเหล็กฉาก จำนวน 3 บ่อ
- ปูพื้นและเคาน์เตอร์ทั้งหมด กระเบื้องตัดขอบชนิดฟิวเจอร์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม.
- กรูกระเบื้องตัดขอบชนิดฟิวเจอร์ผนังโดยรอบพื้นที่ประมาณ 122 ตร.ม.
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพับ ขนาดประมาณ 0.50 x 0.70 x 0.27 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เชื่อมระบบสุขาภิบาล 2 ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสคอคักและเดินระบบประปา จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริลลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 258 ตร.ม.
- ติดตั้งครอบสันหลังคาและด้านชนผนังอาคาร ยาวประมาณ 33.50 ม.
- ติดตั้งบิลลอนและเชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปพร้อมทาสี ยาวประมาณ 47 ม.
- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. กว้าง 8 นิ้ว พร้อมซอรัดราง (2 ด้าน) ยาวประมาณ 47 ม.
- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอคริลิก 100 % พื้นที่ประมาณ 65 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันลูกกรงเหล็กคัต พื้นที่ประมาณ 103 ตร.ม.
- สร้างที่ล้างมือเด็กนักเรียน ตามแบบ ศอ. 138 ยาวประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8 ม. ก๊อกน้ำสเตนเลส จำนวน 10 ก๊อก พร้อมเดินระบบ
 สุขากีบาลและรื้อขนทิ้งของเดิม จำนวน 1 แห่ง
 - รื้อและติดตั้งดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน 12 ชุด
 ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 3 (5 ชั้น)
 - ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 3 (5 ชั้น)
 ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงระบบระบายน้ำเชื่อมสู่อบ่งพักสาธารณะ
 - เพิ่มความลึกรางระบายน้ำด้วย ตามแบบ คอ.207 ลึกเพิ่ม
 0.20 - 0.30 ซม. พร้อมเปลี่ยนฝาราง ขนาดกว้าง 0.40 ม.
 ยาวประมาณ 8 ม.
 - ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
 พร้อมเชื่อมต่อบ่งพักสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
 ยาวประมาณ 3 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 26 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวางคำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ไอซีเอสบางกอก สัญญาลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 4 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่าง รื้อขนทิ้งกระเบื้องปูพื้นและเคาน์เตอร์เดิมพื้นที่ประมาณ 348 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม ? 6 มม. <input type="checkbox"/> ช่องห่างละ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 322 ตร.ม. - ยกระดับรางระบายน้ำด้วยขนาด กว้าง 0.40 ม.โดยรอบ เสริม ขอบด้วยเหล็กฉาก ขนาด 50x50 x3 มม. ทาสีกันสนิม และสี น้ำมันพร้อมติดตั้งฝาราง ตามแบบคอ.207 ยาวประมาณ 67		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,268,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ตรวจรับงาน 17 พ.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

