



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์

รหัสโครงการ... : 50200000-3557

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 490,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศิริ โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์บางชิ้นชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมอนุบาลชายและหญิง

- ทูบรีซิ่งเครื่องกรองน้ำอ่างล้างมือเดิม จำนวน 2 แห่ง

-ลดระดับเครื่องกรองน้ำอ่างล้างมือเด็กอนุบาล และเดินระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 แห่ง

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง ชั้น2 อาคารเรียน 1 (5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมเฉพาะชาย ตามแบบ ขตช.

36/2562 จำนวน 1 งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : จ้างเหมาบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ลงนามสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2564สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมอนุบาลชายและหญิง - ทูบรีซิ่งเครื่องกรองน้ำอ่างล้างมือเดิม จำนวน 2 แห่ง

-ลดระดับเครื่องกรองน้ำอ่างล้างมือเด็กอนุบาล และเดินระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 490,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 06/05/2564 : ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง ชั้น2 อาคารเรียน 1 (5ชั้น) - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมเฉพาะชาย ตามแบบ

ขตช.36/2562 จำนวน 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 08/06/2564 : แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงาน 21 พ.ค.64 ตรวจรับ 4 มิ.ย.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

