



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประสาธ

รหัสโครงการ... : 50200000-3558

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,019,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 820,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- รั้วด้านข้างเป็นเหล็ก มีช่องห่าง ไม่สามารถกันสุนัขและบางส่วน เริ่มผุกร่อนเป็นสนิม
- พื้นเป็นแอ่ง ชิงน้ำ จึงปรับปรุง ให้มีระดับเสมอกันพื้นที่ ข้างเคียง
- เนื่องจากแผนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียนใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- รั้วด้านข้างเป็นเหล็ก มีช่องห่าง ไม่สามารถกันสุนัขและบางส่วน เริ่มผุกร่อนเป็นสนิม
- พื้นเป็นแอ่ง ชิงน้ำ จึงปรับปรุง ให้มีระดับเสมอกันพื้นที่ ข้างเคียง
- เนื่องจากแผนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียนใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน

- รื้อขนทิ้งรั้วเหล็กด้านข้างเดิม สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. ก่อผนังอิฐบล็อก หนา 9 ซม. พร้อมทาสี 2 ด้าน ขนาด  ประมาณ 1.25 x 2.30 ม. จำนวน 24 ชุด

- ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก พื้นทีประมาณ 498 ตร.ม.

ปรับปรุงพื้นด้านข้างบ้านพักครูและบริเวณทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน

- ถมทรายบดอัดแน่นปรับระดับพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นทีประมาณ 25 ตร.ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม &#61638; 6 มม.

ช่องห่างละ 0.15 ม. พื้นทีประมาณ 49 ตร.ม.

- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ด้านข้างบ้านพักครู พื้นทีประมาณ 6  ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ( 4ชั้น)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี

- เปลี่ยนครอบสันหลังคา

- ทาสีกันสนิม

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชาย-กอบล็อกช่องลมบนคานกันสาด-เปลี่ยนฝ้าเพดาน-รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลม-ชุดล้างสีเดิม-ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน-ทาสีน้ำมันไม้และเหล็ก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ไอซีเอสบางกอก ลงนาม 25 ก.พ. 64 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 อยู่ระหว่าง ปรับปรุงรั้วโรงเรียน □ - รื้อขนทิ้งรั้วเหล็กด้านล่างเดิม สร้างคาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. ก่อผนังอิฐบล็อก หน้า 9 ซม. พร้อมทาสี 2 ด้าน ขนาด □ ประมาณ 1.25 x 2.30 ม. จำนวน 24 ชุด - ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก พื้นที่ประมาณ 498 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 820,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ปรับปรุงพื้นด้านข้างบ้านพักครูและบริเวณทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน □ - ถมทรายบดอัดแน่นปรับระดับพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ ประมาณ 25 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม ? 6 มม. □ ช่องห่างละ 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 49 ตร.ม. - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ด้านข้างบ้านพักครู พื้นที่ประมาณ 6 □ ตร.ม.ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ( 4 ชั้น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญา ต้องโดนปรับตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : ดำเนินการตรวจรับงาน 23 มิถุนายน 2564 และปรับตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

