



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิบูล

รหัสโครงการ... : 50200000-3560

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,054,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 900,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ ฝ้าเพดานประกอบกับมดกินเข้าไป อาศัยทำรัง ทำให้ฝ้าชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ ใช้งานได้ใช้ห้องเรียนได้
- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้พื้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารเรียนประกอบ กิจกรรมต่างๆ ขณะฝนตกได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ ฝ้าเพดานประกอบกับมดกินเข้าไป อาศัยทำรัง ทำให้ฝ้าชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ ใช้งานได้ใช้ห้องเรียนได้
- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้พื้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารเรียนประกอบ กิจกรรมต่างๆ ขณะฝนตกได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (4 ชั้น)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 36 ม.

ปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน 1 ต่อจากเดิม

- ติดตั้งหลังคาโค้งแผ่นเหล็กกริดลอนสีอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า  0.5 มม. โครงเคร่าเหล็กและเสาเหล็กกลม&#61638;4" หนา 3 มม.พร้อมเพลาที่ยึดพื้น ตามรูปแบบเดิม (เพิ่ม 2 ช่วงเสา) กว้างประมาณ 5.20 ม. พื้นที่ประมาณ 67  ตร.ม.

- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและใส่ตาข่าย กันนก ยาวประมาณ 72 ม.

- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 26 ม.

- ก่อบล็อกช่องลมกรูด้ายตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน  ยาวประมาณ 72  ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบเคร่าเหล็ก

ชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติกกรรมฝ้าเพดาน

ใต้กันสาดและรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ  324 ตร.ม.

- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 24 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขยายแบบ 8-17 ธันวาคม 18 เปิดซอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ลงนามสัญญา 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารเรียน 3 (4 ชั้น) □□ - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม. - เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 36 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 900,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน 1 งาน - ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและใส่ตาข่าย กันนก ยาวประมาณ 72 ม. - ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี ฟ้าครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 26 ม.- ก่อบล็อกช่องลมกรุด้วยตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน □□ ยาวประมาณ 72 □□ม. - เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเหล็ก ชูสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติกกรรมฝ้าเพดาน ใต้กันสาดและรื้อขนทึบของเดิม พื้นที่ประมาณ□324 ตร.ม. - รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม จำนวน 24 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญา โอนปรับตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 :ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงาน 8 มิถุนายน 2564 ต่ออายุสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

