



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฤทธิษมาลา

รหัสโครงการ... : 50200000-3561

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,747,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,600,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ฝ้าห้องสมุด ชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และ ถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- เพื่อใช้คลุมกันฝน เวลาเดินไปอาคารเรียน ต่างๆ และไปโรงอาหาร
- เนื่องจากอาคารเอนกประสงค์ก่อสร้าง มานาน หลังคากระเบื้องอาคารเก่าและ เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ภายใน ห้องฝ้าเพดานเก่าเสื่อมสภาพเป็นคราบ สกปรก จึงทำการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพเก่า มีคราบสกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ฝ้าห้องสมุด ชั้นล่างจึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และ ถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- เพื่อใช้คลุมกันฝน เวลาเดินไปอาคารเรียน ต่างๆ และไปโรงอาหาร
- เนื่องจากอาคารเอนกประสงค์ก่อสร้าง มานาน หลังคากระเบื้องอาคารเก่าและ เสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมไหลเข้าสู่ภายใน ห้องฝ้าเพดานเก่าเสื่อมสภาพเป็นคราบ สกปรก จึงทำการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง ชั้น 2

อาคารเรียน 5 (5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง ตามแบบ ขตช.

36/2562 จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องน้ำนักเรียนรวม อาคารเรียน 5 (5 ชั้น)

- ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคราท์บาร์และรื้อชิ้นทิ้งของเดิม

พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟดาวไลท์และโคมไฟฟ้า

ติดลอย หลอด FL รวมจำนวน 26 ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำครูบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน สร้างหลังคาทางเดินอาคารเรียนไปโรงอาหารและห้องน้ำ -

สร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินแผ่นเหล็กรีดลอนชนิด

เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ขนาดกว้าง 1.80 ม.

เสาสูง 3 ม. ตามแบบ ขตช. /2563 พร้อมรื้อโครง

หลังคาเหล็กเดิม ยาวประมาณ 78 ม.

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีแผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 256 ตร.ม.

- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 32 ม.

- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมด

จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและ ไล่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ 64 ม.

- ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 20 ม.

- ก่อบล็อกช่องลมกรุด้วยตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 64 ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ เคาท์เหล็กชุบสังกะสี ทูกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำ พลาสติก และรื้อชิ้นทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 192 ตร.ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟ จำนวน 16 ดวง
- รื้อและติดตั้งใหม่พัดลมโคมไฟจำนวน จำนวน 4 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขยายแบบ 8-17 ธันวาคม 18 เปิดซอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาบริษัท หจก.รัชเพิ่มพูน ลงนามสัญญา 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 อยู่ระหว่าง ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวมชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารเรียน 5 (5ชั้น)- ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวมชาย-หญิง ตามแบบ ขตช. 36/2562 จำนวน 1 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,600,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : - งานทุบรื้อคั้นสภาพผิวพื้นพร้อมปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ พิมพ์ลาย แบบเดิม หนา 3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 (บริเวณด้านหน้าประตู ทางเข้าด้านหลัง) พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญา ขอขยายอายุสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : ดำเนินการตามสัญญา ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : (ขอขยายอายุสัญญา 40 วัน สิ้นสุดสัญญา 5 กรกฎาคม 2564) ส่างาน 2 กรกฎาคม 2564 ตรวจจับ 12 กรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

