



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนปากน้ำฝั่งเหนือ จากถนนแก้วเงินทอง ถึงถนนพรานนก-พุทธมณฑล

รหัสโครงการ... : 50200000-6759

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนธร พันธุ์พัก โทร.024241588

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผิวจราจรเดิมเป็นถนนผิวแอสฟัลต์ ขรุขระทรุดต่ำ เป็นหลุมบ่อ ผิวทางไม่เรียบได้ระดับ การสัญจรติดขัดไม่สะดวกและปลอดภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความปลอดภัยและได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.20/2562 พร้อมฝารียบ ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 4 บ่อ
- สกัดและเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.21/2562 พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 7 บ่อ
- ทูกรื้อผิวทางเดินตามแนวรางวี พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 176 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.05 พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 294 ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.นิติพลเอ็นจิเนียริ่งฯ ลงนามสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/03/2566 : การประสานครหลวงชุดรื้อย้ายงานประปา แนวท่อประปาในส่วนที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนปากน้ำฝั่งเหนือ จากถนนแก้วเงินทอง ถึงถนนพรานนก-พุทธมณฑล

รหัสโครงการ... : 50200000-6759

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนธร พันธุ์พัก โทร.024241588

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผิวจราจรเดิมเป็นถนนผิวแอสฟัลต์ ขรุขระทรุดต่ำ เป็นหลุมบ่อ ผิวทางไม่เรียบได้ระดับ การสัญจรติดขัดไม่สะดวกและปลอดภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความปลอดภัยและได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.20/2562 พร้อมฝารับ ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 4 บ่อ
- สกัดและเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.21/2562 พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 7 บ่อ
- ทูกรื้อผิวทางเดินตามแนวรางวี พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 176 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ ทหนา 0.05 พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 294 ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.นิตพลเอ็นจิเนียริ่งฯ ลงนามสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/03/2566 : การประสานครหลวงชุดรื้อย้ายงานประปา แนวท่อประปาในส่วนที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนปากน้ำฝั่งเหนือ จากถนนแก้วเงินทอง ถึงถนนพรานนก-พุทธมณฑล

รหัสโครงการ... : 50200000-6759

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนธร พันธุ์พัก โทร.024241588

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผิวจราจรเดิมเป็นถนนผิวแอสฟัลต์ ขรุขระทรุดต่ำ เป็นหลุมบ่อ ผิวทางไม่เรียบได้ระดับ การสัญจร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ติดขัดไม่สะดวกและปลอดภัย ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ไม่ได้รับความปลอดภัยและได้รับ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.20/2562 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 4 บ่อ
- สกัดและเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.21/2562 พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 7 บ่อ
- ท่อหรือผิวทางเดินตามแนวรางวี พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 176 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.05 พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 294 ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.นิตพลเอ็นจิเนียริ่งฯ ลงนามสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/03/2566 : การประสานครหลวงชุดร้อยย้ายงานประปา แนวท่อประปาในส่วนที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนปากน้ำฝั่งเหนือ จากถนนแก้วเงินทอง ถึงถนนพรานนก-พุทธมณฑล

รหัสโครงการ... : 50200000-6759

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนธร พันธุ์พัก โทร.024241588

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผิวจราจรเดิมเป็นถนนผิวแอสฟัลต์ ขรุขระทรุดต่ำ เป็นหลุมบ่อ ผิวทางไม่เรียบได้ระดับ การสัญจรติดขัดไม่สะดวกและปลอดภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความปลอดภัยและได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สกัดและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.20/2562 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 4 บ่อ
- สกัดและเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.21/2562 พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มน. - 01 จำนวน 7 บ่อ
- ทุกรื้อผิวทางเดินตามแนวรางวี พร้อมขนย้ายไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ 176 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ หนา 0.05 พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 930 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกอัดแน่น ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 294 ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท. - 04 เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.นิติพลเอ็นจิเนียริ่งฯ ลงนามสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 90 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/03/2566 : การประสานครหลวงชุดรื้อย้ายงานประปา แนวท่อประปาในส่วนที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

