



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกกร้าว
ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ
ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก
และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้
ไม่ได้รับความสะอาดและอาจเป็นอันตรายได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน

- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01

ยาวประมาณ 109 ม.

- ข่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม.

พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.

- ถมปิดวางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.

- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน

จำนวน 1 จุด

- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549

พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีรี่ชัยก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา

อยู่ระหว่างลงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อี๊ (สวัสดิ์ประชาชนกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พิทักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกกร้าว ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเป็นอันตรายได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 109 ม.
- ขอมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีรี่ชัยก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา

อยู่ระหว่างลงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดโก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากรางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกร้าวม
- ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ
- ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก
- และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้
- ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเป็นอันตรายได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 109 ม.
- ซ่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีริชย์ก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา		
	อยู่ระหว่างลงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อี๊ (สวัสดิ์ประชานุกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกร้าว ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเป็นอันตรายได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 109 ม.
- ซ่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีรี่ช้อก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา อยู่ระหว่างลงพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

