





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงาน มีระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ บริเวณพื้นที่เขตคลังชั้น

๑. ถนนบรมราชชนนี จากเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงต่างระดับฉิมพลี

๒. จุดกัลป์รถถนนราชพฤกษ์ (ช่วงคลองขุนจันทร์) ตัดถนนเลียบริมทางรถไฟ

รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : ปรับแผนดำเนินการ ส่งเรื่องไปสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา (อยู่ระหว่างรอ)		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาผล อนุมัติ ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 23-28 มิถุนายน 2566)		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: - เปิดซองวันที่ 23 มิ.ย.66 ได้ตัวผู้ชนะ : บริษัทเจ้าสมุทร 168 - วงเงินเสนอราคา 798,140 บาท - บริษัทวางค่าประกัน/เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ครบกำหนดสัญญา 25 สิงหาคม 2566)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตระจรับพัสดุ / รายงานการตรวจรับ □□ จำนวนเงิน 798,140 บาท		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 798,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2566 จำนวน 798,140 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50200000-6767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,286,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลังชั้น / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน

ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2575 ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน

ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

□ สำนักงานเขตคลังชั้น เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง

มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง

พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง

และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตคลังชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง

พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่เป็นที่สนใจตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

สำนักงานเขตคลังชั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่ต่างที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี

เพื่อมุ่งหวังให้เขตคลังชั้นเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวเกาะกลางและริมทางเท้าได้สะพานทางพิเศษ ช่วงถนนบรมราชชนนีเชื่อมทางด่วนศรีรัช (พื้นที่เกาะกลาง 1,035 ตารางเมตร)

และริมทางเท้าทั้งสองด้าน 1,040 ตารางเมตร) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,075 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 15/12/2565 : สำรองพื้นที่ดำเนินการโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : มีการเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการจากพื้นที่เดิมที่ของประมาณและประมาณราคาไว้ มาจัดทำสวน 15 นาที ซึ่งอยู่ระหว่างประสานฝ่ายโยธา เพื่อออกแบบและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : 17 ม.ค.66 : ตรวจสอบหอยมบริเวณเชิงสะพานถนนพรานนก-พุทธมณฑล ข้ามคลองบางขุนศรี 24-26 ม.ค.66 : ออกแบบสวน 15 นาที (รวมประกวดตามโครงการพัฒนาศักยภาพ) 21 ก.พ.66 : อยู่ระหว่างประมาณราคาค่าก่อสร้าง และเขียนโครงการ - จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (หาตัวผู้รับจ้าง) - ขอเงินประจำงวด - ทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดทำประมาณราคา และดำเนินการจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการจากเดิมวางแผนทำสวน 15 นาที โดยสำรองพื้นที่ดำเนินการ โดยประสานหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอใช้พื้นที่ และได้ดำเนินการออกแบบแล้ว และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่		
	ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงาน มีระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ บริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	๑. ถนนบรมราชชนนี จากเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงต่างระดับฉิมพลี		
	๒.จุดกัลปถนนวนราชพลูฯ (ช่วงคลองขุนจันทร์) ตัดถนนเลียบบางรถไฟ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : ปรับแผนดำเนินการ ส่งเรื่องไปสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา (อยู่ระหว่างรอ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาผล อนุมัติ ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 23-28 มิถุนายน 2566)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: - เปิดซองวันที่ 23 มิ.ย.66 ได้ตัวผู้ชนะ : บริษัทเจ้าสมุทร 168 - วงเงินเสนอราคา 798,140 บาท - บริษัทวางค้ำประกัน/เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ครบกำหนดสัญญา 25 สิงหาคม 2566)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตรวจรับพัสดุ / รายงานการตรวจรับ □□ จำนวนเงิน 798,140 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 798,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2566 จำนวน 798,140 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50200000-6767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,286,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- วงเงินเสนอราคา 798,140 บาท
- บริษัทวางค้าประกัน/เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ครบกำหนดสัญญา 25 สิงหาคม 2566)

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตรวจรับพัสดุ / รายงานการตรวจรับ		
	□□ จำนวนเงิน 798,140 บาท		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 798,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2566 จำนวน 798,140 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50200000-6767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,286,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2575 ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

□ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง

พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่เป็นที่ตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้เขตตลิ่งชันเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวเกาะกลางและริมทางเท้าได้สะพานทางพิเศษ ช่วงถนนบรมราชชนนีเชื่อมทางด่วนศรีรัช (พื้นที่เกาะกลาง 1,035 ตารางเมตร) และริมทางเท้าทั้งสองด้าน 1,040 ตารางเมตร) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,075 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 15/12/2565 : สำรองพื้นที่ดำเนินการโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/01/2566 : มีการเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการจากพื้นที่เดิมที่ของงบประมาณและประมาณราคาไว้ มาจัดทำสวน 15 นาที		
	ซึ่งอยู่ระหว่างประสานฝ่ายโยธา เพื่อออกแบบและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/02/2566 : 17 ม.ค.66		
	24-26 ม.ค.66	สำรวจสวนหย่อมบริเวณเชิงสะพานถนนพราณนก-พุทธมณฑล ข้ามคลองบางขุนศรี	
	21 ก.พ.66	ออกแบบสวน 15 นาที (รวมประกวดตามโครงการพัฒนาศักยภาพ)	
		อยู่ระหว่างประมาณราคาค่าก่อสร้าง และเขียนโครงการ	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (หาตัวผู้รับจ้าง)
- ขอเงินประจำงวด
- ทำสัญญา

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดทำประมาณราคา และดำเนินการจ้างเหมา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการจากเดิมวางแผนทำสวน 15 นาที โดยสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โดยประสานหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอใช้พื้นที่ และได้ดำเนินการออกแบบแล้ว และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงาน มีระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ บริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชัน</p> <p>๑. ถนนบรมราชชนนี จากเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงต่างระดับฉิมพลี ๒. จุดกัลป์รถถนนราชพฤกษ์ (ช่วงคลองขุนจันทร์) ตัดถนนเลียบทางรถไฟ</p>			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 25/05/2566 : ปรับแผนดำเนินการ ส่งเรื่องไปสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา (อยู่ระหว่างรอ)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างพิจารณาผล อนุมัติ ประกาศผู้ชนะ (วันที่ 23-28 มิถุนายน 2566)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: - เปิดซองวันที่ 23 มิ.ย.66 ได้ตัวผู้ชนะ : บริษัทเจ้าสมุทร 168 - วงเงินเสนอราคา 798,140 บาท - บริษัทวางค้ำประกัน/เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ครบกำหนดสัญญา 25 สิงหาคม 2566)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/08/2566 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตรวจรับพัสดุ / รายงานการตรวจรับ □□ จำนวนเงิน 798,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 798,140 บาท :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2566 จำนวน 798,140 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

