



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองเทพยนต์

รหัสโครงการ... : 50210000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 275,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 267,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองเทพยนต์แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

บริษัท ป.ศิวะพร จำกัด

สัญญาเลขที่ 7/2563

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562

เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562

สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 267,375 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองเทพยนต์

รหัสโครงการ... : 50210000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 275,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 267,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองเทพยนต์แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว		
	บริษัท ป.ศิวะพร จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 267,375 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองเทพยนต์

รหัสโครงการ... : 50210000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 275,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 267,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองเทพยนต์แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว		
	บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 267,375 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองเทพยนต์

รหัสโครงการ... : 50210000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 275,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 267,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกภา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการชุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการชุดลอกคลองเทพยนต์แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท ป.ศิวะพร จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 267,375 บาท :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินเบิกจ่าย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

